



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 46
CONTRATISTA
PERIODO: JULIO - 2019



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II

MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI

ROUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE:
ORGANISMO FINANCIADOR:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ
ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/REC/108/2014
LPI N° 036/2014 - CUCE:14-0291-00-502210-1-1

CONTRATO:

CONTRATO CESION:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:

PROCESO DE CONTRATACION:

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:

PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:

PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5

PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA:

PLAZO DE CONTRATO DE CESION

PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:

FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:

FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:

FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:

FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESION

900	Días Calendario
295	Días Calendario
15	Días Calendario
91	Días Calendario
600	Días Calendario
2101.00	Días Calendario
23-mar-15	2-may-19 Días Calendario
23-mar-15	2-may-19 Días Calendario
10-jul-18	Días Calendario
90	Días Calendario
22-dic-20	Días Calendario

Monto Desembolsado:

Monto Anticipo Especial de Asfalto:

Monto restituido hasta el mes anterior:

Monto restituido en el presente periodo:

Monto restituido a la fecha:

Saldo anticipo (anticipo inicial y anticipo asfalto):

CONTROL DE ANTICIPO

76.169.200,00	18,19%	%
30.539.226,52	7,29%	%
47.648.739,68	11,38%	%
	0,00%	%
47.648.739,68	11,38%	%
59.059.686,84	14,10%	%

Monto Desembolsado:

Monto restituido hasta el mes anterior:

Monto restituido en el presente periodo:

Monto restituido a la fecha:

Saldo anticipo:

CONTROL DE ANTICIPO EBC

32.014.618,83	7,65%	%
1.219.921,21	0,29%	%
636.709,79	0,15%	%
1.856.631,00	0,44%	%
30.157.987,83	7,20%	%

% de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	58,35%	%
EN EL PERIODO:	0,76%	%
A LA FECHA:	59,11%	%

% de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	80,98%	%
EN EL PERIODO:	0,52%	%
A LA FECHA:	81,50%	%

% de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0,42%	%
EN EL PERIODO:	0,00%	%
A LA FECHA:	0,42%	%

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social:

EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI

Banco:

Cuenta Única del Tesoro

Carnet Identidad:

193208025

N° Cuenta:

00587012013

CERTIFICADO N°:

46

MES:

Julio de 2019

PERIODO: 01/07/2019 AL 31/07/2019

CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores

TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

DESCRIPCION	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380.846.000,00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395.297.976,74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION:	418.747.311,72
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418.747.311,72
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	247.526.853,46
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	244.343.304,49
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	3.183.548,97
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782.230,00
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782.230,00
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0,00
(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988.464,26
(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE:	-
(K) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	636.709,79
(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES:	5.765.795,30
(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	7.227.886,76
(N) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	273.853,04
(O) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	155.325,96
(P) RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	222.848,43
(R) Liquido Pagable en el presente Certificado:	2.168.664,79
Saldo Por cobrar a la fecha:	73.278.055,61
Son (Bs): Numeral	2.168.664,79

LITERAL : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 79/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez

SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 16/08/19

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Marcelo Andrade
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: 16/08/19

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Waldo Montaño P.
JEFE DE FISCALIZACION

FECHA: 20/08/2019

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Ibrahim Alba Mukled
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

FECHA: 21/08/19