



<div><div>ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS</div></div>		<div>CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 18</div> <div>CONTRATISTA</div>		<div><div>EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL</div></div>	
PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I		CARRETERA: CAMPO PAJOSO - YACUIBA RUTA: RVF 009			
ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION CONTRATO : ABC N° 740/19 GNT-SCT-OB-GRN CONTRATO MODIFICATORIO: ADDENDA CONTRATO: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GNA/SAA/ACC/2019-0424 PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OF		CERTIFICADO: MES: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DIRECCION: AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ TELEFONO/FAX: (591)-2-2244624 2-188100 / 2244524 CORREO: ebc@ebc.gob.bo			
		DESCRIPCION		(BS)	
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL 900 Dias		MONTO DE CONTRATO ORIGINAL		122,334,505.81	
PLAZO DE CM N°1+CM N°2 214 Dias		MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)		17,576,796.81	
PLAZO DE CM N°3 393 Dias		MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO		0.00	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO 1507 Dias		MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO		122,334,505.81	
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO 1507 Dias		MONTO VIGENTE DEL CONTRATO		122,334,505.81	
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER 10/8/2019		(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)		21,064,766.48	
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS 10/8/2019		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR		16,858,545.41	
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA 24/9/2023		(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES		4,206,221.07	
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO 1147.00 Dias		(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)			
		(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR			
		(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO			
		(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS			
		(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)		1,474,533.65	
		(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR		1,180,098.18	
		(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES		294,435.47	
		(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO			
		(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO			
		(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)		841,244.21	
		Liquido pagable en el presente certificado		3,070,541.39	
		Saldo por cobrar a la fecha		101,269,739.33	
		Numeral Son (BS.): 3,070,541.39			
		LITERAL TRES MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 39/100 BOLIVIANOS			
		La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas..		El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión	
		Ing. Mario S. Condori Flores SUPERINTENDENTE DE OBRA EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL FECHA: ____/____/____		Ing. Edwin Colque Vargas GERENTE DE PROYECTO SUPERVISIÓN PROYECTO DOBLE VÍA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I FECHA: ____/____/____	
Información del Beneficiario SIGMA Razón social EBC Carnet Identidad NIT 193208025 N° SIGMA 779		Banco UNION S.A. No.cuenta 10000009604451 Tipo de cta. Cuenta Fiscal			
La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de		"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que		"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que	
Ing. Eyber Lopez Lopez FISCAL DE OBRA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____		INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____		Ing. Javier Lezana Hidalgo JEFE TECNICO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____	
				Ing. Marco A. Ortiz Tapia GERENTE REGIONAL ABC TARIJA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____	