



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 9



EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

CONTRATISTA

PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CARRETERA: CAMPO PAJOSO - YACUIBA
CAMPO PAJOSO, FASE I RUTA: RVF 009

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION
CONTRATO : ABC N° 740/19 GNT-SCT-OB-R-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO:
ADDENDA CONTRATO:
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GNA/SAA/ACC/2019-0424
PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OFIC

CERTIFICADO: CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 9
MES: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2021
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCION: AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ
TELEFONO/FAX: (591)-2-2244624 2-188100 / 2244524
CORREO: ebc@ebc.gob.bo

				DESCRIPCION	(BS)
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL		900	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122,334,505.81
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO		0	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)	17,576,796.81
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1		45	Dias	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO		945	Dias	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122,334,505.81
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO		945	Dias	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122,334,505.81
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER		10/8/2019		(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	4,829,213.49
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS		10/8/2019		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	4,792,738.51
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA		11/3/2022		(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	36,474.98
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO		853.00	Dias	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	
CONTROL DE ANTICIPO					
Monto desembolsado	24,466,901.16	100%	%	(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	
Monto restituido hasta el mes anterior	958,547.70	3.90%	%	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	
Monto restituido en el presente periodo	7,295.00	0.03%	%	(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS	
Monto restituido a la fecha	965,842.70	3.93%	%	(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	338,044.95
Saldo anticipo	23,501,058.46	96.07%	%	(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	335,491.70
				(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	2,553.25
% de AVANCE FISICO				(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO	
AL MES ANTERIOR 3.90 %				(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO	
EN EL PERIODO 0.03 %				(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	7,295.00
A LA FECHA 3.93 %					
				Liquido pagable en el presente certificado	26,626.73
% de AVANCE FINANCIERO				Saldo por cobrar a la fecha	117,505,292.32
AL MES ANTERIOR 22.85 %					
EN EL PERIODO 0.02 %				Numeral Son (BS.): 26,626.73	
A LA FECHA 22.87 %					
				LITERAL #¿NOMBRE?	
% de MULTAS Y PENALIDADES				La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas..	
AL MES ANTERIOR %				El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el	
EN EL PERIODO %					
A LA FECHA %					
Información del Beneficiario SIGMA					
Razón social	EBC	Banco	UNION S.A.	Ing. Mario S. Condori Flores	
Carnet Identidad		No.cuenta	10000009604451	SUPERINTENDENTE DE OBRA	
NIT	193208025	Tipo de cta.	Cuenta Fiscal	EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	
N° SIGMA	779			FECHA: ____/____/____	
La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnicas.		"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que		"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que	
Ing. Eyber Lopez Lopez FISCAL DE OBRA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____		Ing. Luis E. Valdez Nieto INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____		Ing. Herlan Rene Ramos E. JEFE TECNICO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____	
				Ing. Marco A. Ortiz Tapia GERENTE REGIONAL ABC TARIJA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____	