



Administradora Boliviana de Carreteras  
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

**CERTIFICADO DE PAGO N° 50**  
**CONTRATISTA**  
**PERIODO: NOVIEMBRE - 2019**



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN  
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II  
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI  
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  
ORGANISMO FINANCIADOR: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO  
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA  
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ  
ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF  
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF  
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF  
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF  
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF  
N° ABC/RPC/108/2014  
PROCESO DE CONTRATACIÓN: LPI N° 036/2014 - CUCE:14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°: 50  
MES: Noviembre de 2019  
PERIODO: 01-Noviembre-19 Al 30-Noviembre-19  
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL  
DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores  
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	191	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO DE CESIÓN	600	Días Calendario
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	2101.00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	Días Calendario
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESIÓN:	212	Días Calendario
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESIÓN	22-dic-20	Días Calendario

**CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE**

DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76 169 200.00	30 539 226.52
Monto restituido hasta el mes anterior:	47 648 739.68	0.00
Monto restituido en el presente periodo:	0.00	0.00
Monto restituido a la fecha:	47 648 739.68	0.00
Saldo anticipo:	28 520 460.32	30 539 226.52

**CONTROL DE ANTICIPO EBC**

DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32 014 618.83	7 227 886.76
Monto restituido hasta el mes anterior:	4 368 512.40	1 016 723.18
Monto restituido en el presente periodo:	691 627.84	197 934.25
Monto restituido a la fecha:	5 060 140.24	1 214 657.43
Saldo anticipo:	26 954 478.59	6 013 229.33

**% de AVANCE FÍSICO**

AL MES ANTERIOR:	62.11%
EN EL PERIODO:	0.83%
A LA FECHA:	62.94%

**% de AVANCE FINANCIERO**

AL MES ANTERIOR:	83.51%
EN EL PERIODO:	0.56%
A LA FECHA:	84.07%

**% de MULTAS Y PENALIDADES**

AL MES ANTERIOR:	0.42%
EN EL PERIODO:	0.00%
A LA FECHA:	0.42%

**Información del Beneficiario SIGEP**

Razón Social:	EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI	Banco:	Cuenta Única del Tesoro
Carnet Identidad:	193208025	N° Cuenta:	00587012013

DESCRIPCION	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380 846 000.00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395 297 976.74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESIÓN:	418 747 311.72
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418 747 311.72
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	263 544 399.62
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	260 086 260.44
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	3 458 139.18
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782 230.00
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782 230.00
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0.00
(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988 464.26
(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE :	-
(K) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	691 627.84
(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES:	8 992 794.36
(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	7 227 886.76
(N) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	1 214 657.43
(O) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	197 934.25
(P) RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	242 069.74
(R) Liquido Pagable en el presente Certificado:	2 326 507.35
Saldo Por cobrar a la fecha:	61 404 823.08

Son (Bs): Numeral

2 326 507.35

LITERAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SIETE 35/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez Flores

SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 27/12/19

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Marcelo Andrade Z.  
GERENTE DE PROYECTO

FECHA: 28/12/19

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Waldo Montalvo P.  
JEFE DE FISCALIZACION

FECHA: 30/12/19

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Jany Velásquez Portal  
JEFE TECNICO

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

FECHA: 07/01/20

Ing. Nelson F. Geronzi Marañon  
GERENTE REGIONAL a.i.  
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA