



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 48
CONTRATISTA
PERIODO: SEPTIEMBRE - 2019



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE:
ORGANISMO FINANCIADOR:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ
ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/PC/108/2014
LPI N° 036/2014 - CUCE: 14-0291-00-502210-1-1

CONTRATO:
CONTRATO CESION:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:
PROCESO DE CONTRATACIÓN:

CERTIFICADO N°: 48

MES:

Septiembre de 2019

PERIODO: 01-Septiembre-19 Al 30-Septiembre-19

CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA CIVIL

DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores

TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	191	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO DE CESION	600	
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	2101,00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:	151	Días Calendario
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESION	22-dic-20	Días Calendario

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76.169.200,00	30.539.226,52	0,00
Monto restituido hasta el mes anterior:	47.648.739,68		0,00
Monto restituido en el presente periodo:	0,00		0,00
Monto restituido a la fecha:	47.648.739,68		0,00
Saldo anticipo:	28.520.460,32	30.539.226,52	0,00

CONTROL DE ANTICIPO EBC

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32.014.618,83		7.227.886,76
Monto restituido hasta el mes anterior:	2.704.509,35		446.744,46
Monto restituido en el presente periodo:	1004795,53		387.156,33
Monto restituido a la fecha:	3.709.304,88		833.900,79
Saldo anticipo:	28.305.313,95		6.393.985,97

% de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	60,12%
EN EL PERIODO:	1,20%
A LA FECHA:	61,32%

% de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	82,20%
EN EL PERIODO:	0,78%
A LA FECHA:	82,98%

% de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0,42%
EN EL PERIODO:	0,00%
A LA FECHA:	0,42%

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social:	EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI	Banco:	Cuenta Única del Tesoro
Carnet Identidad:	193208025	N° Cuenta:	00587012013

DESCRIPCIÓN	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380.846.000,00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395.297.976,74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION:	418.747.311,72
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418.747.311,72
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	256.790.222,85
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	251.766.245,21
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	5.023.977,64
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782.230,00
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782.230,00
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0,00
(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988.464,26
(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE:	1.004.795,53
(K) DEDUCCION DEL ANTICIPOS EN EL PRESENTE MES:	8.981.647,07
(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO DEL PRESENTE MES:	7.227.886,76
(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	833.900,79
(N) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	387.156,33
(O) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	351.678,43
(P) RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3.280.347,35
(R) Liquido Pagable en el presente Certificado:	153.792.408,64
Saldo Por cobrar a la fecha:	

Son (Bs): Numeral

3.280.347,35

LITERAL : SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 35/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez

SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 23/10/19

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Waldo Montalvo P.

JEFE DE FISCALIZACION

FECHA: 26/10/19

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. María Flores Guillérrez
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

FECHA: 05/11/19

Ing. Marcelo Andrade
GERENTE DE PROYECTO

FECHA: 25/10/19