

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II: MUYUPAMPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACION DE CHUQUISACA
GOBERNACION DE SANTA CRUZ
CONTRATO: ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
CONTRATO CESION: ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2: ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION: MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE CESION: MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: N° ABC/RPC/108/2014
PROCESO DE CONTRATACION: LPI N° 036/2014 - CUC:14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°: 61
MES: Marzo de 2021
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCION: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
TELEFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624
PERIODO: 01-Marzo-21 Al 31-Marzo-21

			DESCRIPCION	Bs.
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Dias Calendario	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380 846 000.00
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Dias Calendario	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395 297 976.74
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Dias Calendario	MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION:	418 747 311.72
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION	495	Dias Calendario	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418 747 311.72
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESION	125	Dias Calendario		
PLAZO DE ORDEN DE CAMBIO N°1 DE CESION	155	Dias Calendario		
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	2085.00	Dias Calendario		
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19	(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	279 006 276.54
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	10-jul-18		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	275 720 696.17
PLAZO DE SUSPENSION DE OBRA:	296	Dias Calendario	(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	3 285 580.37
PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA	105	Dias Calendario	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	821 340.00
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:	699	Dias Calendario	(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	821 340.00
FECHA DE CONCLUSION CONTRATO CESION	28-sep-21	Dias Calendario	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0.00

CONTROL DE ANTICIPO CARTELONE

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76 169 200.00	30 539 226.52	0.00
Monto restituido hasta el mes anterior:	47 648 739.68		0.00
Monto restituido en el presente periodo:	0.00		0.00
Monto restituido a la fecha:	47 648 739.68		0.00
Saldo anticipo:	28 520 460.32	30 539 226.52	0.00

CONTROL DE ANTICIPO EBC

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32 014 618.83		7 227 886.76
Monto restituido hasta el mes anterior:	6 829 846.03		1 714 715.79
Monto restituido en el presente periodo:	657 116.07		165 063.66
Monto restituido a la fecha:	7 486 962.10		1 879 779.45
Saldo anticipo:	24 527 656.73		5 348 107.31

% de AVANCE FISICO

AL MES ANTERIOR:	65.84%
EN EL PERIODO:	0.78%
A LA FECHA:	66.63%

% de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	85.97%
EN EL PERIODO:	0.50%
A LA FECHA:	86.47%

% de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0.43%
EN EL PERIODO:	0.00%
A LA FECHA:	0.43%

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social:	EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI	Banco:	Cuenta Única del Tesoro
Carnet Identidad:	193208025	N° Cuenta:	00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Roberth Escaroty A.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: 31/07/21

El Fiscal de Obra, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Eduardo Jahen Caro
FISCAL DE OBRA
FECHA: / /

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Ronald Alvar Porcel Rossi
JEFE TECNICO REGIONAL CHUQUISACA
FECHA: / /

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Hernan Palacios Marquez
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA
FECHA: / /

LITERAL : SON: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 41/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez Flores
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FECHA: 29/07/21