



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 53

CONTRATISTA

PERIODO: FEBRERO - 2020



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ
CONTRATO: ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
CONTRATO CESIÓN: ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2: ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESIÓN: MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE CESIÓN: MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN: N° ABC/RFC/108/2014
PROCESO DE CONTRATACIÓN: LPI N° 036/2014 - CUCE:14-0291-00-502210-1-1

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESIÓN	495	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESIÓN	125	Días Calendario
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	1930.00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	Días Calendario
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA	296	Días Calendario
PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA	105	Días Calendario
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESIÓN:	303	Días Calendario
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESIÓN	26-abr-21	Días Calendario

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76 169 200.00	30 539 226.52	0.00
Monto restituido hasta el mes anterior:	47 648 739.68		0.00
Monto restituido en el presente periodo:	0.00		0.00
Monto restituido a la fecha:	47 648 739.68		0.00
Saldo anticipo:	28 520 460.32	30 539 226.52	0.00

CONTROL DE ANTICIPO EBC

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32 014 618.83		7 227 886.76
Monto restituido hasta el mes anterior:	5 409 977.88		1 260 643.97
Monto restituido en el presente periodo:	209819.27		0.00
Monto restituido a la fecha:	5 619 797.15		1 260 643.97
Saldo anticipo:	26 394 821.68		5 967 242.79

% de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	63.35%
EN EL PERIODO:	0.25%
A LA FECHA:	63.60%

% de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	84.37%
EN EL PERIODO:	0.18%
A LA FECHA:	84.55%

% de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0.42%
EN EL PERIODO:	0.00%
A LA FECHA:	0.42%

CERTIFICADO N°: 53
MES: Febrero de 2020
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

DESCRIPCIÓN	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380 846 000.00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395 297 976.74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESIÓN:	418 747 311.72
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418 747 311.72
IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	266 342 684.13
IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	265 293 587.79
IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	1 049 026.34
MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782 230.00
MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782 230.00
MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0.00
MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988 464.76
MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
DEVOLUCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE:	-
DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	209 819.27
MONTO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO DEL PRESENTE MES:	1 331 574.58
IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	7 227 886.76
RESTITUCIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	1 260 643.97
RESTITUCIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	-
RETENCIÓN DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	73 436.74
Líquido Pagable en el presente Certificado:	765 840.33
Saldo Por cobrar a la fecha:	65 486 346.88

Son (Bs): Numeral

765 840.33

LITERAL : SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 33/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez Flores

SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 18/03/20

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social: EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI
Carnet Identidad: 193208025

Banco: Cuenta Única del Tesoro
N° Cuenta: 00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Roberto Escaray A.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: 18/03/2020

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Waldo Montaño Peralta
JEFE DE FISCALIZACIÓN
FECHA: 20/03/20

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Jimmy Velásquez Portia
JEFE TÉCNICO REGIONAL CHUQUISACA
FECHA: 07/04/20

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Nelson Gemio Marañón
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA a.i.
FECHA: 08/04/20