
	CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 3																																																																														
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		CONTRATISTA																																																																													
PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I		CARRETERA: CAMPO PAJOSO - YACUIBA RTA: RVF 009																																																																													
ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION CONTRATO : ABC N° 740/19 GNT-SCT-OB- TGN CONTRATO MODIFICATORIO: ADDENDA CONTRATO: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GNA/SAA/ACC/2019-0424 PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OFC		CERTIFICADO: MES: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2021 CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DIRECCION: AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ TELEFONO/FAX: (591)-2-2244624 2-188100 / 2244524 CORREO: ebc@ebc.gob.bo																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL</td> <td>900</td> <td>Dias</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO</td> <td>0</td> <td>Dias</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1</td> <td>45</td> <td>Dias</td> </tr> <tr> <td>PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO</td> <td>945</td> <td>Dias</td> </tr> <tr> <td>PLAZO VIGENTE DE CONTRATO</td> <td>945</td> <td>Dias</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ORDEN DE PROCEDER</td> <td>10/8/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS</td> <td>10/8/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE CONCLUSION DE OBRA</td> <td>11/3/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO</td> <td>690,00</td> <td>Dias</td> </tr> </tbody> </table>					PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	900	Dias	PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO	0	Dias	PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1	45	Dias	PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	945	Dias	PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	945	Dias	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	10/8/2019		FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	10/8/2019		FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	11/3/2022		TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	690,00	Dias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>(BS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MONTO DE CONTRATO ORIGINAL</td> <td>122.334.505,81</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,9% Bs/\$us)</td> <td>17.576.796,81</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO</td> <td>122.334.505,81</td> </tr> <tr> <td>MONTO VIGENTE DEL CONTRATO</td> <td>122.334.505,81</td> </tr> <tr> <td>(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)</td> <td>1.240.768,56</td> </tr> <tr> <td>(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR</td> <td>467.409,54</td> </tr> <tr> <td>(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES</td> <td>773.359,02</td> </tr> <tr> <td>(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)</td> <td>86.853,80</td> </tr> <tr> <td>(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR</td> <td>32.718,67</td> </tr> <tr> <td>(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES</td> <td>54.135,13</td> </tr> <tr> <td>(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)</td> <td>154.671,80</td> </tr> <tr> <td>Liquido pagable en el presente certificado</td> <td>564.552,09</td> </tr> <tr> <td>Saldo por cobrar a la fecha</td> <td>121.093.737,25</td> </tr> <tr> <td>Numeral Son (BS.): 564.552,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LITERAL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 09/100 BOLIVIANOS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	(BS)	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122.334.505,81	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,9% Bs/\$us)	17.576.796,81	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO		MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122.334.505,81	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122.334.505,81	(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	1.240.768,56	(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	467.409,54	(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	773.359,02	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)		(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR		(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO		(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS		(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	86.853,80	(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	32.718,67	(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	54.135,13	(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO		(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO		(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	154.671,80	Liquido pagable en el presente certificado	564.552,09	Saldo por cobrar a la fecha	121.093.737,25	Numeral Son (BS.): 564.552,09		LITERAL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 09/100 BOLIVIANOS	
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	900	Dias																																																																													
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO	0	Dias																																																																													
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1	45	Dias																																																																													
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	945	Dias																																																																													
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	945	Dias																																																																													
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	10/8/2019																																																																														
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	10/8/2019																																																																														
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	11/3/2022																																																																														
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	690,00	Dias																																																																													
DESCRIPCION	(BS)																																																																														
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122.334.505,81																																																																														
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,9% Bs/\$us)	17.576.796,81																																																																														
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO																																																																															
MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122.334.505,81																																																																														
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122.334.505,81																																																																														
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	1.240.768,56																																																																														
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	467.409,54																																																																														
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	773.359,02																																																																														
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)																																																																															
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR																																																																															
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO																																																																															
(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS																																																																															
(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	86.853,80																																																																														
(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	32.718,67																																																																														
(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	54.135,13																																																																														
(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO																																																																															
(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO																																																																															
(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	154.671,80																																																																														
Liquido pagable en el presente certificado	564.552,09																																																																														
Saldo por cobrar a la fecha	121.093.737,25																																																																														
Numeral Son (BS.): 564.552,09																																																																															
LITERAL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 09/100 BOLIVIANOS																																																																															
CONTROL DE ANTICIPO <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Monto desembolsado</td> <td>24.466.901,16</td> <td>100,00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Monto restituido hasta el mes anterior</td> <td>93.481,91</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Monto restituido en el presente periodo</td> <td>154.671,80</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Monto restituido a la fecha</td> <td>248.153,71</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Saldo anticipo</td> <td>24.218.747,45</td> <td>98,99</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>		Monto desembolsado	24.466.901,16	100,00	%	Monto restituido hasta el mes anterior	93.481,91		%	Monto restituido en el presente periodo	154.671,80		%	Monto restituido a la fecha	248.153,71		%	Saldo anticipo	24.218.747,45	98,99	%																																																										
Monto desembolsado	24.466.901,16	100,00	%																																																																												
Monto restituido hasta el mes anterior	93.481,91		%																																																																												
Monto restituido en el presente periodo	154.671,80		%																																																																												
Monto restituido a la fecha	248.153,71		%																																																																												
Saldo anticipo	24.218.747,45	98,99	%																																																																												
% de AVANCE FISICO <table border="1"> <tbody> <tr> <td>AL MES ANTERIOR</td> <td>0,38</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>EN EL PERIODO</td> <td>0,63</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>A LA FECHA</td> <td>1,01</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>		AL MES ANTERIOR	0,38	%	EN EL PERIODO	0,63	%	A LA FECHA	1,01	%																																																																					
AL MES ANTERIOR	0,38	%																																																																													
EN EL PERIODO	0,63	%																																																																													
A LA FECHA	1,01	%																																																																													
% de AVANCE FINANCIERO <table border="1"> <tbody> <tr> <td>AL MES ANTERIOR</td> <td>20,28</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>EN EL PERIODO</td> <td>0,46</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>A LA FECHA</td> <td>20,74</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>		AL MES ANTERIOR	20,28	%	EN EL PERIODO	0,46	%	A LA FECHA	20,74	%																																																																					
AL MES ANTERIOR	20,28	%																																																																													
EN EL PERIODO	0,46	%																																																																													
A LA FECHA	20,74	%																																																																													
% de MULTAS Y PENALIDADES <table border="1"> <tbody> <tr> <td>AL MES ANTERIOR</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>EN EL PERIODO</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>A LA FECHA</td> <td></td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>		AL MES ANTERIOR		%	EN EL PERIODO		%	A LA FECHA		%																																																																					
AL MES ANTERIOR		%																																																																													
EN EL PERIODO		%																																																																													
A LA FECHA		%																																																																													
Información del Beneficiario SIGMA <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Razón social</td> <td>EBC</td> <td>Banco</td> <td>UNION S.A.</td> </tr> <tr> <td>Carnet Identidad</td> <td></td> <td>No. cuenta</td> <td>10000009604451</td> </tr> <tr> <td>NIT</td> <td>193208025</td> <td>Tipo de cta.</td> <td>Cuenta Fiscal</td> </tr> <tr> <td>N° SIGMA</td> <td>779</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Razón social	EBC	Banco	UNION S.A.	Carnet Identidad		No. cuenta	10000009604451	NIT	193208025	Tipo de cta.	Cuenta Fiscal	N° SIGMA	779			<p>La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.</p> <p style="text-align: right;">Ing. Tito Rojas Armijo SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL FECHA: ____/____/____</p>																																																													
Razón social	EBC	Banco	UNION S.A.																																																																												
Carnet Identidad		No. cuenta	10000009604451																																																																												
NIT	193208025	Tipo de cta.	Cuenta Fiscal																																																																												
N° SIGMA	779																																																																														
<p>El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el</p> <p style="text-align: right;">Ing. Mario Alberto Tejerina T. GERENTE DE PROYECTO SUPERVISIÓN PROYECTO DOBLE VIA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I FECHA: ____/____/____</p>		<p>La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnicas.</p> <p style="text-align: right;">Ing. Franz Reynaldo Salazar Martínez FISCAL DE OBRA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____</p>																																																																													
<p style="text-align: right;">Ing. Herlan Rene Ramos E. INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____</p>		<p style="text-align: right;">Ing. Marco A. Ortiz Tapia GERENTE REGIONAL ABC TARIJA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____</p>																																																																													