

				DESCRIPCION		(BS)
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL			900	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122,334,505.81
PLAZO DE CM N°1+CM N°2			214	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)	17,576,796.81
PLAZO DE CM N°3			393	Dias	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	0.00
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO			1507	Dias	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122,334,505.81
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO			1507	Dias	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122,334,505.81
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER			10/8/2019		(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	16,858,545.41
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS			10/8/2019		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	14,848,247.10
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA			24/9/2023		(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	2,010,298.31
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO			1117.00 Dias		(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	
CONTROL DE ANTICIPO						(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR
Monto desembolsado		24,466,901.16	100%			
Monto restituido hasta el mes anterior		2,969,649.41	12.14%			
Monto restituido en el presente periodo		402,059.66	1.64%			
Monto restituido a la fecha		3,371,709.07	13.78%			
Saldo anticipo		21,095,192.09	86.22%			
% de AVANCE FISICO						
		AL MES ANTERIOR	12.14%			
		EN EL PERIODO	1.64%			
		A LA FECHA	13.78%			
% de AVANCE FINANCIERO						
		AL MES ANTERIOR	28.86			
		EN EL PERIODO	1.20			
		A LA FECHA	30.06			
% de MULTAS Y PENALIDADES						
		AL MES ANTERIOR				
		EN EL PERIODO				
		A LA FECHA				
Información del Beneficiario SIGMA						
Razón social		EBC	Banco	UNION S.A.		
Carnet Identidad			No.cuenta	10000009604451		
NIT		193208025	Tipo de cta.	Cuenta Fiscal		
N° SIGMA		779				
La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnicas.						
"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la						
Ing. Eyber Lopez Lopez FISCAL DE OBRA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____						
INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____						
La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas..						
Ing. Mario S. Condori Flores SUPERINTENDENTE DE OBRA EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL FECHA: ____/____/____						
El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión						
Ing. Mario Alberto Tejerina Tapia GERENTE DE PROYECTO SUPERVISIÓN PROYECTO DOBLE VÍA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I FECHA: ____/____/____						
"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el						
Ing. Javier Lezana Hidalgo JEFE TECNICO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____						
Ing. Marco A. Ortíz Tapia GERENTE REGIONAL ABC TARIJA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____						