



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 52
CONTRATISTA
PERIODO: ENERO - 2020



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II: MUYUPAMPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE:
ORGANISMO FINANCIADOR:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ
ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/RPC/108/2014
LPI N° 036/2014 - CUCE:14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°: 52
MES: Enero de 2020
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

PERIODO: 01-Enero-20 Al 31-Enero-20

CONTRATO:
CONTRATO CESION:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE CESION:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:
PROCESO DE CONTRATACIÓN:

		Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION	495	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESION	125	Días Calendario
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	1930.00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	Días Calendario
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	296	Días Calendario
PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA	105	Días Calendario
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:	274	Días Calendario
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESION	26-abr-21	Días Calendario

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
76 169 200.00	30 539 226.52	0.00
47 648 739.88		0.00
0.00		0.00
47 648 739.88		0.00
28 520 460.32	30 539 226.52	0.00

DESCRIPCIÓN	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380 846 000.00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395 297 976.74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION:	418 747 311.72
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418 747 311.72
IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	265 293 587.79
IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	265 034 804.00
IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	258 783.79
MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782 230.00
MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782 230.00
MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0.00
MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988 464.26
MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE:	51 756.76
DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	1 273 027.77
MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES:	7 227 886.76
IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	1 260 643.97
RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	-
RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	18 114.87
RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	188 912.16
Liquido Pagable en el presente Certificado:	65 486 339.84
Saldo Por cobrar a la fecha:	188 912.16

Son (Bs): Numeral

LITERAL: SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 16/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez Flores
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FECHA: 12/02/2020

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social: EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI
Carnet Identidad: 193208025

Banco: Cuenta Única del Tesoro
N° Cuenta: 00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Adhemar Ossio M.
GERENTE DE PROYECTO a.i.
FECHA: / /

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Waldo Montalvo Peralta
JEFE DE FISCALIZACION
FECHA: / /

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Jirly Velásquez Portal
JEFE TECNICO REGIONAL CHUQUISACA
FECHA: 11/03/20

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Nelson Gemio Marañón
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA a.i.
FECHA: 11/03/20