

TRAMO: II
MUYUPAMI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYPAMPAPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE:
ORGANISMO FINANCIADOR:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO N°:
MES:
CONTRATISTA:

62

04
Abril de 2021
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA CIVIL
PERIODO: 01-Abril-21 AL 30-Abril-21

DIRECCIÓN:
Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
(591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

CONTRATO: 16/13 GCH - SCT - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:
ABC N° 16 / 13 GCH - SCT - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:
ABC N° 696 / 13 GCH - SCT - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3:
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD. CAF
MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/001/06/2014
Lima, 20 de mayo del 2014

PROCESO DE CONTRATACIÓN:
LP1 N° 0362014 - CUCE:14-0291-00-502210-1-1

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO Nº2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION	495	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESION	125	Días Calendario
PLAZO DE ORDEN DE CAMBIO N°1 DE CESION	155	Días Calendario
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	2085,00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	Días Calendario
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	Días Calendario
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA	296	Días Calendario
PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA	105	Días Calendario
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:	779	Días Calendario
FECHA DE CONCILIACIÓN CONTRATO CESION	28-sep-21	Días Calendario

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

	CONTABILIZACION	
	DE OBRA	ESPECIAL
Monto anticipo:	76 169 200.00	30 539 226.52
Monto restituido hasta el mes anterior:	47 648 739.68	0.00
Monto restituido en el presente periodo:	0.00	0.00
Monto restituido a la fecha:	47 648 739.68	-
Monto anterior:	28 520 460.32	30 539 226.52
		0.00

CONTROL DE ANTICIPO EBC

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32,014.618.83		7,227,886.76
Monto restituido hasta el mes anterior:	6,829,846.03		1,879,779.45
Monto restituido en el presente periodo:	239,283.10		58,097.74
Monto restituido a la fecha:	7,069,129.13		1,937,877.19
Saldo antiguo:	24,945,489.70		5,290,009.57

% de AVANCE FÍSICO

% de AVANCE FÍSICO	
AL MES ANTERIOR:	66.63%
EN EL PERÍODO:	0.29%
A LA SECHA:	66.91%

% de AVANCE FINANCIERO

A LA FECHA:	86.60%
AL MES ANTERIOR:	0.43%

de MULTAS Y PENALIDADES

% de MULTAS Y PENALIDADES	
EN EL PERIODO:	0.00%
A LA FECHA:	0.43%

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social:	EBC CONSTRUCCION CARPETERA MONTEAGUDO - IPAT	Banco:	Cuenta Única del Tesoro
	192246075	Nº Cuenta:	00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, confirmando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales que fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo efectuado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente, certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Roberto Escalera A.
GERENTE DE PROYECTO

El Fiscal de Obra, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o planes de Especificaciones Técnicas.

Ing. Eduardo Jahen Caro
FISCAL DE OBRA

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisor de acuerdo a los términos establecidos en contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas

Ing. Ronald Alvar Porcel Rosal
JEFE TECNICO REGIONAL CHUQUISACA

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Hernan Palacios Marquez
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

LITERAL : SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO 73/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

g. Bernardo Rodriguez Flores
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FECHA: 10/08/21

FECHA: 10, 08, 21