



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 51
CONTRATISTA
PERIODO: DICIEMBRE - 2019



EMPRESA ESTRUCTURAL BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II

MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI

ROUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE:
ORGANISMO FINANCIADOR:
CONTRATO:
CONTRATO CESION:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE CESION:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:
PROCESO DE CONTRATACIÓN:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ
ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/RPC/108/2014
LPI N° 036/2014 - CUCE: 14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°: 51

MES:

Diciembre de 2019

PERIODO: 01-Diciembre-19 Al 31-Diciembre-19

CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores

TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION	495	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESION	125	Días Calendario
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	1930.00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA	296	Días Calendario
PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA	105	Días Calendario
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:	243	Días Calendario
FECHA DE CONCLUSION CONTRATO CESION	26-abr-21	Días Calendario

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76 169 200.00	30 539 226.52	0.00
Monto restituido hasta el mes anterior:	47 648 739.68		0.00
Monto restituido en el presente periodo:	0.00		0.00
Monto restituido a la fecha:	47 648 739.68		0.00
Saldo anticipo:	28 520 460.32	30 539 226.52	0.00

CONTROL DE ANTICIPO EBC

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32 014 618.83		7 227 886.76
Monto restituido hasta el mes anterior:	5 060 140.24		1 214 657.43
Monto restituido en el presente periodo:	298 080.88		45 986.54
Monto restituido a la fecha:	5 358 221.12		1 260 643.97
Saldo anticipo:	26 656 397.71		5 967 242.79

% de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	62.94%
EN EL PERIODO:	0.36%
A LA FECHA:	63.29%

% de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	84.07%
EN EL PERIODO:	0.25%
A LA FECHA:	84.32%

% de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0.42%
EN EL PERIODO:	0.00%
A LA FECHA:	0.42%

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social:	EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI	Banco:	Cuenta Única del Tesoro
Carnet Identidad:	193208025	N° Cuenta:	00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Adhemar Ossio M.
GERENTE DE PROYECTO a.l.

FECHA: 25/01/2020

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Hector Tezanos Pinto
JEFE DE FISCALIZACIÓN a.l.

FECHA: 19/2/20

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Jiny Velásquez Porral
JEFE TÉCNICO REGIONAL CHUQUISACA

FECHA: 11/03/20

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Nelson Gemio Marañón
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA a.l.

FECHA: 11/03/20

Son (Bs): Numeral

1 042 008.65

LITERAL : SON: UN MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL OCHO 65/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. J. Daniel Rojas Palma
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.l.

FECHA: 24/01/2020