

**SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100**  
**SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE**  
**CERTIFICADO DE PAGO N° 5**

<b>TRAMO BN 03</b>	<b>SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE</b>
--------------------	---

<b>FINANCIAMIENTO:</b>	TESORO GENERAL DE LA NACION
<b>CONTRATO No.:</b>	ABC No 882/2018 GBN-OB-R-TGN
<b>INVITACION DIRECTA</b>	SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018

<b>CERTIFICADO No.:</b>	<b>5</b>
<b>MES - AÑO:</b>	<b>marzo-19</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>EBC</b>

Plazo inicial del Contrato:	730	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días
Plazo actualizado del Contrato	730	Días
Fecha Orden de Proceder del contrato vigente:	4-dic-18	
Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder	118	días
Tiempo remanente del contrato vigente	612	Días

DESCRIPCION	Bs.
Monto inicial del Contrato	94.811.353,96
Importe de Anticipo	18.962.270,79
Importe de Anticipo Especiales	
Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N°	
Monto Vigente del Contrato	94.811.353,96
Monto Actualizado del Contrato	94.811.353,96
A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C)	2.485.797,34
B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior	1.840.397,59
C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)	645.399,75
D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes)	129.079,95
E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato	45.177,98
F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)	0,00
G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)	0,00
H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)	0,00
I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)	0,00
J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado	794.595,71
K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior	0,00
L Liquido pagable en el presente mes (i)	<b>471.141,82</b>
M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L)	0,00

<b>% DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO</b> (respecto al monto actualizado del contrato)	AL MES ANTERIOR	1,94%
	EN EL PERIODO	0,68%
	A LA FECHA	2,62%
<b>% DE AVANCE FINANCIERO</b> (valores pagados a los contratistas)	AL MES ANTERIOR	21,42%
	EN EL PERIODO	0,50%
	A LA FECHA	21,92%
<b>% DE MULTAS Y PENALIDADES</b> (respecto al monto vigente del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,00%
	EN EL PERIODO	0,00%
	A LA FECHA	0,00%

<b>INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA</b>		<b>SON (Bs.): Numeral:</b>	<b>471.141,82</b>
<b>RAZON SOCIAL:</b> EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL  <b>CARNET DE IDENTIDAD:</b> 4456603 <b>N° SIGMA:</b> Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587  <b>NIT:</b> 193208025	<b>Banco:</b> BANCO UNION S.A.  <b>N° Cuenta:</b> 10000009604451  <b>Tipo de Cta.:</b> Cuenta Fiscal	<b>Literal:</b>	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 82/100 BOLIVIANOS

Ing. Freddy Maydana Yahuita SUPERINTENDENTE DE OBRA	Ing. Ricardo Roman Herbas SUPERVISOR	Ing. Karla Ximena Canedo Rojas FISCAL DE OBRA	Ing. Fernando Zelada Berbery GERENTE REGIONAL ABC-BENI
<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>