



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

## CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 4

EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y  
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

## CONTRATISTA

PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA  
YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE ICARRETERA: CAMPO PAJOSO - YACUIBA  
RUTA: RVF 009

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION  
 CONTRATO : ABC N° 740/19 GNT-SCT-OB-RTN  
 CONTRATO MODIFICATORIO:  
 ADDENDA CONTRATO:  
 RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GNA/SAA/ACC/2019-0424  
 PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OFC

**CERTIFICADO:** **CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 4**  
**MES:** DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021  
**CONTRATISTA:** EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y  
 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL  
 AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ  
 (591)-2-2244624 2-188100 / 2244524  
**DIRECCION:**  
**TELEFONO/FAX:**  
**CORREO:** [ebc@ebc.gob.bo](mailto:ebc@ebc.gob.bo)

			DESCRIPCION	(BS)
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	900	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122,334,505.81
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO	0	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)	17,576,796.81
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1	45	Dias	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	945	Dias	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122,334,505.81
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	945	Dias	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122,334,505.81
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	10/8/2019		(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	1,964,190.09
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	10/8/2019		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	1,240,768.56
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	11/3/2022		(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	723,421.53
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	721.00	Dias	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	
<b>CONTROL DE ANTICIPO</b>			(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	
Monto desembolsado	24,466,901.16	100.00 %	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	
Monto restituido hasta el mes anterior	248,153.71	%	(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS	
Monto restituido en el presente periodo	144,684.31	%	(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	137,493.31
Monto restituido a la fecha	392,838.02	%	(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	86,853.80
Saldo anticipo	24,074,063.14	98.39 %	(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	50,639.51
<b>% de AVANCE FISICO</b>			(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO	
AL MES ANTERIOR	1.01	%	(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO	
EN EL PERIODO	0.59	%	(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	144,684.31
A LA FECHA	1.60	%	<b>Liquidado pagable en el presente certificado</b>	528,097.71
<b>% de AVANCE FINANCIERO</b>			<b>Saldo por cobrar a la fecha</b>	120,370,315.72
AL MES ANTERIOR	20.74	%	<b>Numeral Son (BS.): 528,097.71</b>	
EN EL PERIODO	0.43	%	<b>LITERAL QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y SIETE</b>	
A LA FECHA	21.17	%	<b>71/100 BOLIVIANOS</b>	
<b>% de MULTAS Y PENALIDADES</b>			La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.	
AL MES ANTERIOR		%		
EN EL PERIODO		%	<p>Ing. Mario S. Condori F.  <b>SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>          EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE          CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE          INFRAESTRUCTURA CIVIL  <b>FECHA:</b> ____/____/____</p>	
A LA FECHA		%		
<b>Información del Beneficiario SIGMA</b>			<p>El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el</p> <p>Ing. Mario Alberto Tejerina T.  <b>GERENTE DE PROYECTO</b>          SUPERVISIÓN PROYECTO DOBLE VÍA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I  <b>FECHA:</b> ____/____/____</p>	
Razón social	EBC	Banco		
Carnet Identidad		No.cuenta	<p>La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de</p> <p>Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez  <b>FISCAL DE OBRA</b>          ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  <b>FECHA:</b> ____/____/____</p>	
NIT	193208025	Tipo de cta.		
N° SIGMA	779		<p>Ing. Herlan Rene Ramos E.  <b>INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO</b>          ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  <b>FECHA:</b> ____/____/____</p>	
			<p>Ing. Marco A. Ortiz Tapia  <b>GERENTE REGIONAL ABC TARIJA</b>          ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  <b>FECHA:</b> ____/____/____</p>	