



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 6

CONTRATISTA



EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA
YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I

CARRETERA: CAMPO PAJOSO - YACUIBA
ROUTA: RVF 009

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION
CONTRATO : ABC N° 740/19 GNT-SCT-OB-R-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO:
ADDENDA CONTRATO:
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GNA/SAA/ACC/2019-0424
PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OF

CERTIFICADO:
MES: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCION: AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ
TELEFONO/FAX: (591)-2-2244624 2-188100 / 2244524
CORREO: ebc@ebc.gob.bo

			DESCRIPCION	(BS)
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	900	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122,334,505.81
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO	0	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)	17,576,796.81
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1	45	Dias	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	945	Dias	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122,334,505.81
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	945	Dias	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122,334,505.81
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	10/8/2019		(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	3,928,893.11
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	10/8/2019		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	3,055,360.10
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	11/3/2022		(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	873,533.01
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	782.00	Dias	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	
CONTROL DE ANTICIPO			(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	
Monto desembolsado	24,466,901.16	100.00 %	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	
Monto restituido hasta el mes anterior	611,072.02	2.49 %	(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS	
Monto restituido en el presente periodo	174,706.60	0.71 %	(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	275,022.52
Monto restituido a la fecha	785,778.62	3.20 %	(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	213,875.21
Saldo anticipo	23,681,122.54	96.80 %	(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	61,147.31
% de AVANCE FISICO			(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO	
	AL MES ANTERIOR	2.49 %	(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO	
	EN EL PERIODO	0.71 %	(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	174,706.60
	A LA FECHA	3.20 %		
% de AVANCE FINANCIERO			Líquido pagable en el presente certificado	637,679.10
	AL MES ANTERIOR	21.82 %	Saldo por cobrar a la fecha	118,405,612.70
	EN EL PERIODO	0.52 %		
	A LA FECHA	22.34 %	Numeral Son (BS.): 637,679.10	
% de MULTAS Y PENALIDADES			LITERAL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 10/100 BOLIVIANOS	
	AL MES ANTERIOR	%	La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas..	
	EN EL PERIODO	%		
	A LA FECHA	%		
Información del Beneficiario SIGMA			El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el	
Razón social	EBC	Banco		
Carnet Identidad		No.cuenta		
NIT	193208025	Tipo de cta.	UNION S.A.	
N° SIGMA	779		10000009604451	
			Cuenta Fiscal	
			Ing. Mario S. Condori Flores SUPERINTENDENTE DE OBRA EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL FECHA: ____/____/____	
			Ing. Mario Alberto Tejerina Tapia GERENTE DE PROYECTO SUPERVISIÓN PROYECTO DOBLE VÍA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I FECHA: ____/____/____	
La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnicas.			"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el trámite	
Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez FISCAL DE OBRA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____			Ing. Herlan Rene Ramos E. JEFE TECNICO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____	
Ing. Luis E. Valdez Nieto INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____			Ing. Marco A. Ortíz Tapia GERENTE REGIONAL ABC TARIJA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA: ____/____/____	
			"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por	