



SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil

EL CONSTRUCTOR
ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBRTGN
20-10-2022 03:41:01 pm

VIGENCIA - PLAZOS FECHA ESTIMADA DE CONCLUSION

Pág: 1 / 3

CONTRATO PRINCIPAL

Item	Descripcion
Tipo de Documento:	Contrato principal
codigo	ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBRTGN
nombre	CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTE - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
objeto	El proyecto Villa Montes – La Vertiente – Palo Marcado tiene una longitud de 23,60 kilómetros (Km) en plena rehabilitación y 21,40 Km de nueva construcción, lo que hace un total 45 Km que son intervenidos con una inversión de Bs 106.631.000,67, financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN) en un 70% y por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en un 30%. Esta carretera beneficiará fundamentalmente al Chaco y al Sur del país, región productora de alimentos como maíz, sandía, tomate, papa, cebolla y cítricos que se comercializan al mercado local.
contratante	Administradora Boliviana de Carreteras (*) - (ABC)
contratado	Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil - (EBC)
fecha_firma	12-09-2019
modifica	1.- Plazo 2.- Monto 3.- Items en Planilla
monto_bs	Bs. 108.397.839,64
duracion_dias	540
fecha_orden_proceder	18-09-2019
Anticipo	Bs. 21.679.567,93

PLAZOS Y VIGENCIA

codigo - Descripcion	Monto Bs.	Monto Vigente Bs.	Plazo (Dias)	Plazo Vigente (Dias)	Fecha Conclusion*
Contrato principal- ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBRTGN	108.397.839,64	108.397.839,64	540	540	11-03-2021
Contrato Modificadorio- ABC N° 341/20 GTJ-MOD-TGN	0,00	108.397.839,64	30	570	10-04-2021
Contrato Modificadorio- ABC N° 255/21 GTJ-MOD-TGN	0,00	108.397.839,64	164	734	21-09-2021
Contrato Modificadorio- ABC N° 597/21 GTJ-MOD-TGN	-1.766.838,97	106.631.000,67	240	974	19-05-2022
Contrato Modificadorio- ABC N° 249/22 GTJ-MOD-TGN	0,00	106.631.000,67	125	1.099	21-09-2022
Orden de Cambio- O.C. N°1	0,00	106.631.000,67	0	1.099	21-09-2022
Orden de Cambio- O.C. N°2	0,00	106.631.000,67	275	1.374	23-06-2023
Contrato Modificadorio- ABC N° 647/22 GTJ-MOD-TGN	0,00	106.631.000,67	0	1.374	23-06-2023

* Fecha estimada de conclusión





SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil

EL CONSTRUCTOR
ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR/TGN
20-10-2022 03:41:01 pm

VIGENCIA - PLAZOS FECHA ESTIMADA DE CONCLUSION

Pág: 2 / 3

II.- Avance financiero

Fecha	Movimiento	Vigente	Contrato		Avance		Anticipo		retencion	
			Movimiento	Saldo	Periodo%	Acumulado%	Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-09-2019	0 - Saldo Inicial	108.397.839,64	108.397.839,64	108.397.839,64	0%	0%	0,00	21.679.567,93	0,00	0,00
26-09-2020	CAO-001 - Avance	0,00	3.230.575,22	105.167.264,42	2,980%	2,98%	46.115,04	21.633.452,89	16.140,27	16.140,27
23-10-2020	CAO-002 - Avance	0,00	515.942,20	104.651.322,22	0,491%	3,46%	103.188,44	21.530.264,45	36.115,95	52.256,22
29-11-2020	CAO-003 - Avance	0,00	778.326,78	103.872.995,44	0,744%	4,17%	155.665,36	21.374.599,09	54.482,87	106.739,09
27-02-2021	CAO-004 - Avance	0,00	86.910,95	103.786.084,49	0,084%	4,25%	14.382,20	21.360.216,89	6.083,77	112.822,86
30-03-2021	CAO-005 - Avance	0,00	38.094,98	103.747.989,51	0,037%	4,29%	7.619,00	21.352.597,89	2.666,65	115.489,51
30-04-2021	CAO-006 - Avance	0,00	81.632,10	103.666.357,41	0,079%	4,36%	16.326,42	21.336.271,47	5.714,25	121.203,76
31-05-2021	CAO-007 - Avance	0,00	9.267,23	103.657.090,18	0,009%	4,37%	1.853,45	21.334.418,02	648,71	121.852,47
30-06-2021	CAO-008 - Avance	0,00	17.878,85	103.639.211,33	0,017%	4,39%	3.575,77	21.330.842,25	1.251,52	123.103,99
31-07-2021	CAO-009 - Avance	0,00	261.075,14	103.378.136,19	0,252%	4,63%	52.215,03	21.278.627,22	18.275,26	141.379,25
31-08-2021	CAO-010 - Avance	0,00	2.250.654,00	101.127.482,19	2,177%	6,71%	450.130,95	20.828.496,27	157.545,83	298.925,08
30-09-2021	CAO-011 - Avance	0,00	1.766.566,24	99.360.915,95	1,747%	8,34%	353.311,25	20.475.185,02	123.658,94	422.584,02
30-09-2021	CAO-012 - Avance	0,00	1.477.500,94	97.883.415,01	1,487%	9,70%	295.500,19	20.179.684,83	103.425,07	526.009,09
31-10-2021	CAO-013 - Avance	0,00	801.030,82	97.082.384,19	0,818%	10,44%	160.206,16	20.019.478,67	56.072,16	582.081,25
28-07-2021	CM -003 - Modificacion	106.631.000,67	1.766.838,97	95.315.545,22	0,018%	0,00%	0,00	20.019.478,67	0,00	582.081,25
10-10-2022	14324 - Avance	14,00	35.315.545,22	60.000.000,00	37,051%	37,05%	21.312,00	19.998.166,67	23.213,00	605.294,25
10-10-2022	1334 - Avance	14,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50,000%	68,53%	21.323,00	19.976.843,67	232,00	605.526,25
10-10-2022	13255324 - Avance	14,00	30.000.000,00	0,00	100,000%	100,00%	3.243,00	19.973.600,67	2.343,00	607.869,25





SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura
Civil

EL CONSTRUCTOR
ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBRTGN
20-10-2022 03:41:01 pm

VIGENCIA - PLAZOS FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓN

Pág: 3 / 3

III.- Avance Físico

Código	Componente	Vigente	Avance Acumulado	Saldo	% Avance
-	Total Proyecto	106.631.001,17	9.881.362,00	96.749.639,17	9,27%
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	731.310,76	558.363,56	172.947,20	76,35%
2	PAVIMENTACIÓN	54.999.304,82	8.945.535,16	46.053.769,65	16,26%
3	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	18.406.118,69	0,00	18.406.118,69	0,00%
4	OBRAS DE DRENAJE	17.670.447,90	150.149,70	17.520.298,20	0,85%
5	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	12.064.327,41	0,00	12.064.327,41	0,00%
6	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	1.018.905,14	101.890,51	917.014,63	10,00%
7	SERVICIOS PARA EL INGENIERO	1.740.586,45	125.423,06	1.615.163,39	7,21%

