

**SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100**  
**SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE**  
**CERTIFICADO DE PAGO N° 15**

<b>TRAMO BN 03</b>	<b>SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE</b>
--------------------	---

<b>FINANCIAMIENTO:</b>	TESORO GENERAL DE LA NACION
<b>CONTRATO No.:</b>	ABC No 882/2018 GBN-OB-R-TGN
<b>INVITACION DIRECTA</b>	SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018

<b>CERTIFICADO No.:</b>	<b>15</b>
<b>MES - AÑO:</b>	septiembre-20
<b>EMPRESA:</b>	EBC

Plazo inicial del Contrato:	730	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	337	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días
Plazo actualizado del Contrato	1067	Días
Fecha Orden de Proceder del contrato vigente:	4-dic-18	
Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder	667	días
Tiempo remanente del contrato vigente	400	Días

DESCRIPCION	Bs.
Monto inicial del Contrato	94.811.353,96
Importe de Anticipo	18.962.270,79
Importe de Anticipo Especiales	
Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N°	
Monto Vigente del Contrato	94.811.353,96
Monto Actualizado del Contrato	94.811.353,96
A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C)	14.281.904,06
B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior	13.744.405,32
C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)	537.498,74
D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes)	107.499,75
E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato	37.624,91
F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)	0,00
G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)	0,00
H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)	0,00
I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)	0,00
J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado	20.547.125,09
K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior	0,00
L Liquido pagable en el presente mes (i)	<b>392.374,08</b>
M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L)	0,00

5-nov-21		
% DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO (respecto al monto actualizado del contrato)	AL MES ANTERIOR	14,50%
	EN EL PERIODO	0,57%
	A LA FECHA	15,06%
% DE AVANCE FINANCIERO (valores pagados a los contratistas)	AL MES ANTERIOR	30,58%
	EN EL PERIODO	0,41%
	A LA FECHA	31,00%
% DE MULTAS Y PENALIDADES (respecto al monto vigente del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,00%
	EN EL PERIODO	0,00%
	A LA FECHA	0,00%

<b>INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA</b>		<b>SON (Bs.): Numeral:</b>	<b>392.374,08</b>
<b>RAZON SOCIAL:</b> EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL  <b>CARNET DE IDENTIDAD:</b> 4456603 <b>N° SIGMA:</b> Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587  <b>NIT:</b> 193208025	<b>Banco:</b> BANCO UNION S.A.  <b>N° Cuenta:</b> 10000009604451  <b>Tipo de Cta.:</b> Cuenta Fiscal	<b>Literal:</b>	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 08/100 BOLIVIANOS

Ing. Carlos Hipolito Tupa Mamani SUPERINTENDENTE DE OBRA	Ing. Carlos Moreno Cuellar SUPERVISOR	Ing. Eid Morales Moreira FISCAL DE OBRA	Ing. Aldo Burgos Aquim GERENTE REGIONAL ABC-BENI
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA: