

ABC



Administradora Boliviana de Carreteras  
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

## CERTIFICADO DE PAGO N° 47

CONTRATISTA

PERIODO: AGOSTO - 2019



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN  
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II

MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI

RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE:  
ORGANISMO FINANCIADOR:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO

GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA

GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ

ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF

ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF

ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF

ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF

ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF

N° ABC/RP/108/2014

LPI N° 036/2014 - CUCE: 14-0291-00-502210-1-1

CONTRATO:

CONTRATO CESIÓN:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESIÓN:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:

PROCESO DE CONTRATACIÓN:

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:

PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:

PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5:

PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA:

PLAZO DE CONTRATO DE CESIÓN:

PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:

FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:

FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:

FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESIÓN:

FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESIÓN:

## CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

Monto anticipo:  
Monto restituido hasta el mes anterior:  
Monto restituido en el presente periodo:  
Monto restituido a la fecha:  
Saldo anticipo:

DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
76.169.200,00	30.539.226,52	0,00
47.648.739,68		0,00
0,00		0,00
47.648.739,68		0,00
28.520.460,32	30.539.226,52	0,00

## CONTROL DE ANTICIPO EBC

Monto Desembolsado:  
Monto restituido hasta el mes anterior:  
Monto restituido en el presente periodo:  
Monto restituido a la fecha:  
Saldo anticipo:

DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
32.014.618,83		7.227.886,76
1.856.631,00		273.853,04
847.878,35		172.891,42
2.704.509,35		446.744,46
29.310.109,48		6.781.142,30

## % de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	59,11%	%
EN EL PERIODO:	1,01%	%
A LA FECHA:	60,12%	%

## % de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	81,50%	%
EN EL PERIODO:	0,70%	%
A LA FECHA:	82,20%	%

## % de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0,42%	%
EN EL PERIODO:	0,00%	%
A LA FECHA:	0,42%	%

## Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social: EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI  
Carnet Identidad: 193208025

Banco: Cuenta Única del Tesoro  
N° Cuenta: 00587012013

CERTIFICADO N°:

47

MES:

Agosto de 2019

CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE  
INFRAESTRUCTURA CIVIL

PERIODO: 01/08/2019 AL 31/08/2019

DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores

TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

## DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380.846.000,00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395.297.976,74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESIÓN:	418.747.311,72
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418.747.311,72
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	251.766.245,21
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	247.526.853,46
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	4.239.391,75
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782.230,00
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782.230,00
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0,00
(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988.464,26
(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
(J) DEVOLUCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE:	-
(K) DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	-
(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO DEL PRESENTE MES:	847.878,35
(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	7.707.928,75
(N) RESTITUCIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	7.227.886,76
(O) RESTITUCIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	446.744,46
(P) RETENCIÓN DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	172.891,42
(R) Líquido Pagable en el presente Certificado:	2.921.864,56
Saldo Por cobrar a la fecha:	158.429.229,95

Son (Bs): Numeral

2.921.864,56

LITERAL : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 54/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez

SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 30/09/19

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Marcelo Andrade  
GERENTE DE PROYECTO

FECHA: 27/9/19

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de especificaciones técnicas.

Ing. Waldo Montalvo Peralta

JEFE DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 29/09/19

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de especificaciones técnicas.

Ing. María Flores Gutiérrez

GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

FECHA: 30/09/19

Ing. María Flores Gutiérrez  
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA  
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS