



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO DE PAGO N° 2

CONTRATISTA



EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I
CARRETERA: CAMPO PAJOSO - YACUIBA
ROUTA: RVF 009

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION
CONTRATO : ABC N° 740/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO:
ADDENDA CONTRATO:
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GNA/SAA/ACC/2019-0424
PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OFC

CERTIFICADO:
MES: DEL 01 DE MARZO 2021 AL 31 DE MAYO 2021
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCION: AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ
TELEFONO/FAX: (591)-2-2244624 2-188100 / 2244524
CORREO: ebc@ebc.gob.bo

DESCRIPCION (BS)

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	900	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122,334,505.81
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO	0	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (Sus) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)	17,576,796.81
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO	0	Dias	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	900	Dias	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122,334,505.81
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	900	Dias	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122,334,505.81
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	10/8/2019		(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	467,409.54
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	10/8/2019		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	303,157.16
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	25/1/2022		(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	164,252.38
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	660.00	Dias	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	
CONTROL DE ANTICIPO			(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	
Monto desembolsado	24,466,901.16	100.00 %	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	
Monto restituido hasta el mes anterior	60,631.43	%	(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS	
Monto restituido en el presente periodo	32,850.48	%	(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	32,718.67
Monto restituido a la fecha	93,481.91	%	(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	21,221.00
Saldo anticipo	24,373,419.25	99.62 %	(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	11,497.67
% de AVANCE FISICO			(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO	
AL MES ANTERIOR	0.25	%	(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO	
EN EL PERIODO	0.13	%	(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	32,850.48
A LA FECHA	0.38	%	Liquido pagable en el presente certificado	119,904.23
% de AVANCE FINANCIERO			Saldo por cobrar a la fecha	121,867,096.27
AL MES ANTERIOR	20.18	%	Numeral Son (BS.): 119,904.23	
EN EL PERIODO	0.10	%	LITERAL CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO	
A LA FECHA	20.28	%	23/100 BOLIVIANOS	

% de MULTAS Y PENALIDADES		AL MES ANTERIOR		%
		EN EL PERIODO		%
		A LA FECHA		%

Información del Beneficiario SIGMA

Razón social	EBC	Banco	UNION S.A.
Carnet Identidad		No.cuenta	10000009604451
NIT	193208025	Tipo de cta.	Cuenta Fiscal
N° SIGMA	779		

Ing. Tito Rojas Armijo
SUPERINTENDENTE DE OBRA A.I.
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
FECHA: ____/____/____

El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el

La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnicas.

"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el trámite de su pago."

Ing. Mario Alberto Tejerina T.
GERENTE DE PROYECTO
SUPERVISION PROYECTO DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I
FECHA: ____/____/____

Ing. Herlan Rene Ramos E.
FISCAL DE OBRA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
FECHA: ____/____/____

Ing. Marco A. Ortiz Tapia
GERENTE REGIONAL ABC TARIJA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
FECHA: ____/____/____