



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 49
CONTRATISTA
PERIODO: OCTUBRE - 2019



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ

CONTRATO:
CONTRATO CESIÓN:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESIÓN:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:
PROCESO DE CONTRATACIÓN:

ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/RPC/108/2014
LPI N° 036/2014 - CUCE: 14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°: 49
MES: Octubre de 2019
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
PERIODO: 01-Octubre-19 Al 31-Octubre-19

DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

		Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	191	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO DE CESIÓN	600	Días Calendario
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	2101.00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	Días Calendario
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESIÓN:	182	Días Calendario
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESIÓN	22-dic-20	Días Calendario

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76.169.200,00	30.539.226,52	0,00
Monto restituido hasta el mes anterior:	47.648.739,68		0,00
Monto restituido en el presente periodo:	0,00		0,00
Monto restituido a la fecha:	47.648.739,68		0,00
Saldo anticipo:	28.520.460,32	30.539.226,52	0,00

CONTROL DE ANTICIPO EBC

	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32.014.618,83		7.227.886,76
Monto restituido hasta el mes anterior:	3.709.304,88		833.900,79
Monto restituido en el presente periodo:	659.207,52		182.822,39
Monto restituido a la fecha:	4.368.512,40		1.016.723,18
Saldo anticipo:	27.646.106,43		6.211.163,58

% de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	61,32%
EN EL PERIODO:	0,79%
A LA FECHA:	62,11%

% de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	82,98%
EN EL PERIODO:	0,53%
A LA FECHA:	83,51%

% de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0,42%
EN EL PERIODO:	0,00%
A LA FECHA:	0,42%

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social: EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI
Carnet Identidad: 193208025

Banco: Cuenta Única del Tesoro
N° Cuenta: 00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Marcelo Andrade Z.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: 01/12/19

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Waldo Montalvo P.
JEFE DE FISCALIZACIÓN
FECHA: 10/12/19

Ing. Henry Velásquez Portal
JEFE TÉCNICO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

Ing. Ruth Ramirez Mattos
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

LITERAL : SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 05/100 BOLIVIANOS
La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez Flores
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FECHA: 04/12/19

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.