



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 44
CONTRATISTA
PERIODO: Mayo - 2019



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ
CONTRATO: ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
CONTRATO CESIÓN: ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2: ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESIÓN: ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN: N° ABC/RPC/108/2014
PROCESO DE CONTRATACIÓN: LPI N° 036/2014 - CUCE: 14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°: 44
MES: Mayo de 2019
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

				DESCRIPCIÓN	Bs.
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	600	Días Calendario	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380.846.000,00
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295		Días Calendario	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395.297.976,74
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115		Días Calendario	MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE SECCIÓN:	418.747.311,76
PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN:			Días Calendario	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418.747.311,76
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:			Días Calendario	(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	241.996.236,30
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19	Días Calendario	(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	238.243.698,43
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:	23-mar-15	2-may-19	Días Calendario	(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	3.752.537,87
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18		Días Calendario	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782.230,00
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESIÓN:		29	Días Calendario	(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782.230,00
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESIÓN		22-dic-20	Días Calendario	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0,00
CONTROL DE ANTICIPO				(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988.464,26
Monto Desembolsado:	76.169.200,00	18,19%	%	(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
Monto Anticipo Especial de Asfalto:	30.539.224,52	7,29%	%	(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
Monto restituido hasta el mes anterior:	47.648.739,68	11,38%	%	(J) DEVOLUCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE :	-
Monto restituido en el presente periodo:	750.507,57	0,18%	%	(K) DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	750.507,57
Monto restituido a la fecha:	48.399.247,25	11,56%	%	(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO DEL PRESENTE MES:	-
Saldo anticipo (anticipo inicial y anticipo asfalto):	58.309.179,27	13,92%	%	(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	7.227.886,76
CONTROL DE ANTICIPO EBC				(N) RESTITUCIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	16.098,75
Monto Desembolsado:	32.014.618,83	7,65%	%	(O) ANTICIPO DE OBRA DEL 8,1%:	-
Monto restituido hasta el mes anterior:	0,00	0,00%	%	(P) RETENCIÓN DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	262.677,65
Monto restituido en el presente periodo:	750.507,57	0,18%	%	(R) Líquido Pagable en el presente Certificado:	2.723.253,90
Monto restituido a la fecha:	750.507,57	0,18%	%	Saldo Por cobrar a la fecha:	111.996.239,43
Saldo anticipo:	31.264.111,26	7,47%	%	Son (Bs): Numeral	2.723.253,90

% de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	56,89%	%
EN EL PERIODO:	0,90%	%
A LA FECHA:	57,79%	%

% de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	79,96%	%
EN EL PERIODO:	0,65%	%
A LA FECHA:	80,61%	%

% de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0,42%	%
EN EL PERIODO:	0,00%	%
A LA FECHA:	0,42%	%

Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social: EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI
Carnet Identidad:

Banco: Cuenta Única del Tesoro
N° Cuenta: 00587012013

LITERAL: Dos Millones Setecientos Veintifres Mil Doscientos Cincuenta y Tres 90/100 Bolivianos

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez

SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 08/06/19

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Adhemar Ossio
GERENTE DE PROYECTO a.i.

FECHA: 10/06/19

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Waldo Morales F.
JEFE DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 10/06/19

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Ibrahim Alba Mujica
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

FECHA: 10/06/19