



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 15



EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

CONTRATISTA

PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA -CARRETERA: CAMPO PAJOSO - YACUIBA
CAMPO PAJOSO, FASE I
ROUTA: RVF 009

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION
CONTRATO : ABC N° 740/19 GNT-SCT-OB- TGN
CONTRATO MODIFICATORIO:
ADDENDA CONTRATO:
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION: ABC/GNA/SAA/ACC/2019-0424
PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OF

CERTIFICADO:
MES: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ
(591)-2-2244624 2-188100 / 2244524
DIRECCION:
TELEFONO/FAX:
CORREO: ebc@ebc.gob.bo

			DESCRIPCION	(BS)
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	900	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122,334,505.81
PLAZO DE CM N°1+CM N°2	214	Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)	17,576,796.81
PLAZO DE CM N°3	393	Dias	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	0.00
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	1507	Dias	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122,334,505.81
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	1507	Dias	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122,334,505.81
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	10/8/2019		(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	12,593,903.26
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	10/8/2019		(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	10,859,983.29
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	24/9/2023		(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	1,733,919.97
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	1055.00	Dias	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	
CONTROL DE ANTICIPO			(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	
			(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	
			(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS	
			(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	881,573.23
			(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	760,198.83
Monto desembolsado	24,466,901.16	100%	(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	121,374.40
Monto restituido hasta el mes anterior	1,552,319.84	8.88%	(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO	
Monto restituido en el presente periodo	346,783.99	1.42%	(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO	
Monto restituido a la fecha	2,171,996.65	10.30%	(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	346,783.99
Saldo anticipo	22,294,904.51	91.12%	Liquido pagable en el presente certificado	1,265,761.58
% de AVANCE FISICO			Saldo por cobrar a la fecha	109,740,602.55
			Numeral Son (BS.): 1,265,761.58	
			LITERAL UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 58/100 BOLIVIANOS	
% de AVANCE FINANCIERO				
% de MULTAS Y PENALIDADES				

Información del Beneficiario SIGMA

Razón social	EBC	Banco	UNION S.A.
Carnet Identidad		No.cuenta	10000009604451
NIT	193208025	Tipo de cta.	Cuenta Fiscal
N° SIGMA	779		

La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades

El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el

Ing. Mario S. Condori Flores
SUPERINTENDENTE DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
FECHA: ____/____/____

Ing. Mario Alberto Tejerina Tapia
GERENTE DE PROYECTO
SUPERVISION PROYECTO DOBLE VIA YACUIBA – CAMPO PAJOSO, FASE I
FECHA: ____/____/____

La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de

"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo

"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo

"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo

Ing. Eyber Lopez Lopez
FISCAL DE OBRA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
FECHA: ____/____/____

INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
FECHA: ____/____/____

Ing. Javier Lezana Hidalgo
JEFE TECNICO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
FECHA: ____/____/____

Ing. Marco A. Ortiz Tapia
GERENTE REGIONAL ABC TARIJA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
FECHA: ____/____/____