

**SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100**  
**SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE**  
**CERTIFICADO DE PAGO**

<b>TRAMO BN 03</b>	<b>SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE</b>
--------------------	---

<b>FINANCIAMIENTO:</b>	TESORO GENERAL DE LA NACION
<b>CONTRATO No.:</b>	ABC No 882/2018 GBN-OB-R-TGN
<b>INVITACION DIRECTA</b>	SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018

<b>CERTIFICADO No.:</b>	<b>3</b>
<b>MES - AÑO:</b>	enero-19
<b>EMPRESA:</b>	EBC

Plazo inicial del Contrato:	730	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días
Plazo actualizado del Contrato	730	Días
Fecha Orden de Proceder del contrato vigente:	4-dic-18	
Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder	59	días
Tiempo remanente del contrato vigente	671	Días

DESCRIPCION	Bs.
<b>Monto inicial del Contrato</b>	94.811.353,96
<b>Importe de Anticipo</b>	18.962.270,79
<b>Importe de Anticipo Especiales</b>	
<b>Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N°</b>	
<b>Monto Vigente del Contrato</b>	94.811.353,96
<b>Monto Actualizado del Contrato</b>	94.811.353,96
A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C)	1.300.329,83
B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior	584.762,21
C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)	715.567,62
D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes)	143.113,52
E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato	50.089,73
F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)	0,00
G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)	0,00
H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)	0,00
I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)	0,00
J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado	553.936,32
K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior	0,00
<b>L Liquido pagable en el presente mes (i)</b>	<b>522.364,37</b>
M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L)	0,00

<b>% DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO</b> (respecto al monto actualizado del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,62%
	EN EL PERIODO	0,75%
	A LA FECHA	1,37%
<b>% DE AVANCE FINANCIERO</b> (valores pagados a los contratistas)	AL MES ANTERIOR	20,45%
	EN EL PERIODO	0,55%
	A LA FECHA	21,00%
<b>% DE MULTAS Y PENALIDADES</b> (respecto al monto vigente del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,00%
	EN EL PERIODO	0,00%
	A LA FECHA	0,00%

<b>INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA</b>		<b>SON (Bs.): Numeral:</b>	<b>522.364,37</b>
<b>RAZON SOCIAL:</b> EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL  <b>CARNET DE IDENTIDAD:</b> 4456603 <b>N° SIGMA:</b> Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587  <b>NIT:</b> 193208025	<b>Banco:</b> BANCO UNION S.A.  <b>N° Cuenta:</b> 10000009604451  <b>Tipo de Cta.:</b> Cuenta Fiscal	<b>Literal:</b>	QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 37/100 BOLIVIANOS

Ing. Freddy Maydana Yahuita SUPERINTENDENTE DE OBRA	Ing. Ricardo Roman Herbas SUPERVISOR	Ing. Karla Ximena Canedo Rojas FISCAL DE OBRA	Ing. Fernando Zelada Berbery GERENTE REGIONAL ABC-BENI
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA: