

CERTIFICADO DE PAGO N° 56
CONTRATISTA
PERIODO: OCTUBRE - 2020



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYPAMPA-IPATI

MUYPAMPA - IPATI

ROUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACION DE CHUQUISACA
GOBERNACION DE SANTA CRUZ
ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/RPC/108/2014
LPI N° 036/2014 - CUCE:14-0291-00-502210-1-1

CONTRATO:
CONTRATO CESION:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION:
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE CESION:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:
PROCESO DE CONTRATACIÓN:

CERTIFICADO N°: 56
MES: Octubre de 2020
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624
PERIODO: 01-Octubre-20 Al 31-Octubre-20

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION	495	Días Calendario
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESION	125	Días Calendario
PLAZO DE ORDEN DE CAMBIO N°1 DE CESION	155	Días Calendario
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	2085.00	Días Calendario
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	2-may-19
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	10-jul-18	Días Calendario
PLAZO DE SUSPENSION DE OBRA:	296	Días Calendario
PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA	105	Días Calendario
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:	548	Días Calendario
FECHA DE CONCLUSION CONTRATO CESION	28-sep-21	Días Calendario

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE			
	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76 169 200.00	30 539 226.52	0.00
Monto restituido hasta el mes anterior:	47 648 739.68		0.00
Monto restituido en el presente periodo:	0.00		0.00
Monto restituido a la fecha:	47 648 739.68	-	0.00
Saldo anticipo:	28 520 460.32	30 539 226.52	0.00

CONTROL DE ANTICIPO EBC			
	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32 014 618.83		7 227 886.76
Monto restituido hasta el mes anterior:	6 565 475.26		1 545 647.26
Monto restituido en el presente periodo:	126674.73		26 616.55
Monto restituido a la fecha:	6 692 149.99		1 572 263.81
Saldo anticipo:	25 322 468.84		5 655 622.95

% de AVANCE FÍSICO		AL MES ANTERIOR:	64.74%
		EN EL PERIODO:	0.15%
		A LA FECHA:	64.89%

% de AVANCE FINANCIERO		AL MES ANTERIOR:	85.30%
		EN EL PERIODO:	0.09%
		A LA FECHA:	85.39%

% de MULTAS Y PENALIDADES		AL MES ANTERIOR:	0.42%
		EN EL PERIODO:	0.00%
		A LA FECHA:	0.42%

Información del Beneficiario SIGEP			
Razón Social:	EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI	Banco:	Cuenta Única del Tesoro
Carnet Identidad:	193208025	N° Cuenta:	00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

El Fiscal de Obra, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Roberth Escaray A.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: ____/____/____

Ing. Eduardo Jahen Caro
FISCAL DE OBRA
FECHA: ____/____/____

Ing. Jimmy Velasquez Portal
JEFE TECNICO REGIONAL CHUQUISACA
FECHA: ____/____/____

Ing. Hernan Palacios Marquez
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA
FECHA: ____/____/____

Son (Bs): Numeral **365 469.98**

LITERAL : SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 98/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Juan Jose Segovia R.
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i.

FECHA: ____/____/____