



TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

CERTIFICADO DE PAGO N° 59
CONTRATISTA
PERIODO: ENERO - 2021



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYPAMPAMP-IPATI
 RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO FINANCIADOR:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO N°:

65

59
Enero de 2020
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA CIVIL
PERIODO: 01-Enero-21 AL 31-Enero-21

DIRECCIÓN:
Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
(591-2) 2244524 / (591-2) 2244624
TELÉFONO/FAX:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:
ABC N° 110 / 15 GCH - SCI - OBR - CAF
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
N° ABC/RC/08/2014
LPI N° 03670/14 - CIJCE 14.07.93 00.693201.1

| | |
|--|-----------|
| PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL: | 900 |
| PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2: | 295 |
| PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5 | 115 |
| PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION | 495 |
| PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESION | 125 |
| PLAZO DE ORDEN DE CAMBIO N°1 DE CESION | 155 |
| PLAZO VIGENTE DE CONTRATO: | 2085.00 |
| FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: | 23-mar-15 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA: | 10-jul-18 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA | 296 |
| PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA | 105 |
| TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION: | 640 |
| FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESION | 28-sep-21 |

20-sep-21
CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE

| | DE OBRA | ESPECIAL | ADICIONAL |
|---|---------------|---------------|-----------|
| Monito anticipo: | 76 169 200.00 | 30 539 226.52 | 0.00 |
| Monito restituido hasta el mes anterior: | 47 648 739.68 | 0.00 | 0.00 |
| Monito restituido en el presente periodo: | 0.00 | | 0.00 |
| Monito restituido a la fecha: | 47 648 739.68 | - | 0.00 |
| Saldo anticipo: | 28 520 460.32 | 30 539 226.52 | 0.00 |

28 JUN 48U.SZ
CONTROL DE ANTICIPO EBC

| | DE OBRA | ESPECIAL | ADICIONAL |
|--|---------------|----------|--------------|
| Monto Desembolsado: | 32 014 618.83 | | 7 227 886.76 |
| Monto restituido hasta el mes anterior: | 6 829 846.03 | | 1 714 715.79 |
| Monto restituido en el presente periodo: | 205618.69 | | 0.00 |
| Monto restituido a la fecha: | 7 035 464.72 | | 1 714 715.79 |
| Montos anteriores: | 24 979 154.11 | | 5 513 170.97 |

% de AVANCE FÍSICO

| | |
|------------------|--------|
| AL MES ANTERIOR: | 65.37% |
| EN EL PERIODO: | 0.25% |
| A LA FECHA: | 65.62% |

le AVANCE FINANCIERO

| | |
|------------------|--------|
| AL MES ANTERIOR: | 85.68% |
| EN EL PERIODO: | 0.16% |
| A LA FECHA: | 85.83% |

% de MULTAS Y PENALIDADES

| | |
|------------------|-------|
| AL MES ANTERIOR: | 0.43% |
| EN EL PERIODO: | 0.00% |
| A LA FECHA: | 0.43% |

| | |
|--|----------------------------------|
| | formación del Beneficiario SIGEP |
|--|----------------------------------|

| | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------------|
| razón Social: | EBC CONSTRUCCION CARPRETERA MONTEAGUDO - IPATI | Banco: | Cuenta Única del Tesoro |
| arnet Identidad: | 193208025 | Nº Cuentar: | 00587012013 |

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión, el cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también, que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente Certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Roberto Escobar A.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: 19/06/21

El Fiscal de Obra, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Eduardo Jahan Caro
FISCAL DE OBRA

ECHA: ____/____/____

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Ronald Alvar Porcel Rossi
JEFE TECNICO REGIONAL CHUQUISACA

a Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Hernan Palacios Marquez
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

LITERAL : SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 74/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas