



<div><p>Administradora Boliviana de Carreteras GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA</p></div>		<div>CERTIFICADO DE PAGO N° 55 CONTRATISTA PERIODO: SEPTIEMBRE - 2020</div>		<div><p>EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL</p></div>																																																																									
TRAMO: II MUYUPAMPA - IPATI		PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia																																																																											
<div>ORGANISMO CONTRATANTE: ORGANISMO FINANCIADOR: CONTRATO: CONTRATO CESION: CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: CONTRATO MODIFICATORIO N° 2: CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION: CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE CESION: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN: PROCESO DE CONTRATACIÓN:</div>		<div>ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO GOBERNACION DE CHUQUISACA GOBERNACION DE SANTA CRUZ ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF N° ABC/RPC/108/2014 LPI N° 036/2014 - CUCE:14-0291-00-502210-1-1</div>		<div>CERTIFICADO N°: 55 MES: Septiembre de 2020 CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624</div>																																																																									
		<table><thead><tr><th colspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th>Bs.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:</td><td>380 846 000.00</td></tr><tr><td colspan="2">MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:</td><td>395 297 976.74</td></tr><tr><td colspan="2">MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION:</td><td>418 747 311.72</td></tr><tr><td colspan="2">MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:</td><td>418 747 311.72</td></tr><tr><td colspan="2">(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):</td><td>271 071 074.68</td></tr><tr><td colspan="2">(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:</td><td>268 695 582.32</td></tr><tr><td colspan="2">(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:</td><td>2 375 492.36</td></tr><tr><td colspan="2">(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):</td><td>782 230.00</td></tr><tr><td colspan="2">(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:</td><td>782 230.00</td></tr><tr><td colspan="2">(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:</td><td>988 464.26</td></tr><tr><td colspan="2">(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 14)</td><td>31 764.96</td></tr><tr><td colspan="2">(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE :</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">(K) DEDUCCION DEL ANTICIPOS EN EL PRESENTE MES:</td><td>475 098.47</td></tr><tr><td colspan="2">(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES:</td><td>4 576 043.10</td></tr><tr><td colspan="2">(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA</td><td>7 227 886.76</td></tr><tr><td colspan="2">(N) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA</td><td>1 326 514.26</td></tr><tr><td colspan="2">(O) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO</td><td>65 870.29</td></tr><tr><td colspan="2">(P) RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</td><td>166 284.47</td></tr><tr><td colspan="2">(Q) Liquido Pagable en el presente Certificado:</td><td>1 636 474.17</td></tr><tr><td colspan="2">(R) Saldo Por cobrar a la fecha:</td><td>61 585 542.67</td></tr><tr><td colspan="2">Son (Bs): Numeral</td><td>1 636 474.17</td></tr></tbody></table>				DESCRIPCIÓN		Bs.	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:		380 846 000.00	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:		395 297 976.74	MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION:		418 747 311.72	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:		418 747 311.72	(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):		271 071 074.68	(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:		268 695 582.32	(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:		2 375 492.36	(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):		782 230.00	(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:		782 230.00	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:		0.00	(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:		988 464.26	(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO		-	(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 14)		31 764.96	(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE :		-	(K) DEDUCCION DEL ANTICIPOS EN EL PRESENTE MES:		475 098.47	(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES:		4 576 043.10	(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA		7 227 886.76	(N) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA		1 326 514.26	(O) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO		65 870.29	(P) RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		166 284.47	(Q) Liquido Pagable en el presente Certificado:		1 636 474.17	(R) Saldo Por cobrar a la fecha:		61 585 542.67	Son (Bs): Numeral		1 636 474.17
DESCRIPCIÓN		Bs.																																																																											
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:		380 846 000.00																																																																											
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:		395 297 976.74																																																																											
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESION:		418 747 311.72																																																																											
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:		418 747 311.72																																																																											
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):		271 071 074.68																																																																											
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:		268 695 582.32																																																																											
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:		2 375 492.36																																																																											
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):		782 230.00																																																																											
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:		782 230.00																																																																											
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:		0.00																																																																											
(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:		988 464.26																																																																											
(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO		-																																																																											
(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 14)		31 764.96																																																																											
(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE :		-																																																																											
(K) DEDUCCION DEL ANTICIPOS EN EL PRESENTE MES:		475 098.47																																																																											
(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES:		4 576 043.10																																																																											
(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA		7 227 886.76																																																																											
(N) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA		1 326 514.26																																																																											
(O) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO		65 870.29																																																																											
(P) RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		166 284.47																																																																											
(Q) Liquido Pagable en el presente Certificado:		1 636 474.17																																																																											
(R) Saldo Por cobrar a la fecha:		61 585 542.67																																																																											
Son (Bs): Numeral		1 636 474.17																																																																											
		<div>LITERAL : SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 17/100 BOLIVIANOS</div>																																																																											
		La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas																																																																											
		<div>Ing. Juan Jose Segovia R. SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. FECHA:___/___/___</div>																																																																											
<div>El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.</div>		<div>El Fiscal de Obra, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.</div>		<div>El Jefe Tecnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.</div>																																																																									
<div>Ing. Roberth Escaray A. GERENTE DE PROYECTO FECHA:___/___/___</div>		<div>Ing. Nelson Gemio Marañon FISCAL DE OBRA a.i. FECHA:___/___/___</div>		<div>Ing. Jimmy Velasquez Portal JEFE TECNICO REGIONAL CHUQUISACA FECHA:___/___/___</div>																																																																									
				<div>Ing. Hector Tezanos Pinto GERENTE REGIONAL CHUQUISACA a.i. FECHA:___/___/___</div>																																																																									