



Administradora Boliviana de Carreteras  
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

# CERTIFICADO DE PAGO N° 45

CONTRATISTA

PERIODO: JUNIO - 2019



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN  
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II

MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II: MUYUPAMPA-IPATI

RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE:  
ORGANISMO FINANCIADOR:

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS  
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO  
GOBERNACION DE CHUQUISACA  
GOBERNACION DE SANTA CRUZ  
ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF  
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF  
ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF  
ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF  
ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF  
N° ABC/RPC/108/2014  
LPI N° 036/2014 - CUCE: 14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°:

45

MES:

Junio de 2019

PERIODO: 01-Junio-19 Al 30-Junio-19

CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE  
INFRAESTRUCTURA CIVIL

DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores

TÉLEFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

CONTRATO:

CONTRATO CESION:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN:

PROCESO DE CONTRATACIÓN:

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:

PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2:

PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5

PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA:

PLAZO DE CONTRATO DE CESION

PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:

FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:

FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS:

FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:

TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESION:

FECHA DE CONCLUSION CONTRATO CESION

900	Días Calendario
295	Días Calendario
115	Días Calendario
191	Días Calendario
600	Días Calendario
2101,00	Días Calendario
23-mar-15	2-may-19
23-mar-15	2-may-19
10-jul-18	Días Calendario
59	Días Calendario
22-dic-20	Días Calendario

## DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380.846.000,00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395.297.976,74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESION:	418.747.311,76
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418.747.311,76
(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	244.343.304,49
(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	241.996.236,30
(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	2.347.068,19
(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782.230,00
(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782.230,00
(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0,00
(G) MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988.464,26
(H) MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
(I) RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
(J) DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE:	-
(K) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	469.413,64
(L) MONTO PROGRAMADO AVANCE FISICO DEL PRESENTE MES:	3.623.139,64
(M) IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	7.227.886,76
(N) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	118.527,08
(O) RESTITUCION POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	102.428,33
(P) RETENCION DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	164.294,77
(R) Liquido Pagable en el presente Certificado:	1.610.931,45
Saldo Por cobrar a la fecha:	110.016.156,55

## CONTROL DE ANTICIPO

Monto Desembolsado:	76.169.200,00	18,19%
Monto Anticipo Especial de Asfalto:	30.539.226,52	7,29%
Monto restituido hasta el mes anterior:	48.399.247,25	11,56%
Monto restituido en el presente periodo:	469.413,64	0,11%
Monto restituido a la fecha:	48.868.660,89	11,67%
Saldo anticipo (anticipo inicial y anticipo asfalto):	57.839.765,63	13,81%

## CONTROL DE ANTICIPO EBC

Monto Desembolsado:	32.014.618,83	7,65%
Monto restituido hasta el mes anterior:	0,00	0,00%
Monto restituido en el presente periodo:	469.413,64	0,11%
Monto restituido a la fecha:	469.413,64	0,11%
Saldo anticipo:	31.545.205,19	7,53%

## % de AVANCE FÍSICO

AL MES ANTERIOR:	57,79%	%
EN EL PERIODO:	0,56%	%
A LA FECHA:	58,35%	%

## % de AVANCE FINANCIERO

AL MES ANTERIOR:	80,61%	%
EN EL PERIODO:	0,38%	%
A LA FECHA:	80,99%	%

## % de MULTAS Y PENALIDADES

AL MES ANTERIOR:	0,42%	%
EN EL PERIODO:	0,00%	%
A LA FECHA:	0,42%	%

## Información del Beneficiario SIGEP

Razón Social: EBC CONSTRUCCION CARRETERA MONTEAGUDO-  
IPATI  
Carnet Identidad: 193208025

Banco: Cuenta Única del Tesoro  
N° Cuenta: 00587012013

## Son (Bs): Numeral

1.610.931,45

LITERAL: Un Millon Seiscientos Diez Mil Novecientos Treinta y Uno con 45 /100 Bolivianos

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas

Ing. Bernardo Rodríguez  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

FECHA: 13/07/19

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Adhemar Ossio

GERENTE DE PROYECTO a.l.

FECHA: 16/07/19

El Jefe de Fiscalización, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Walter Montalvo P.  
JEFE DE FISCALIZACION

FECHA: 17/07/2019

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Ibrahim Alib Mukled  
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA

FECHA: 22/07/19