



Administradora Boliviana de Carreteras
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

CERTIFICADO DE PAGO N° 54
CONTRATISTA
PERIODO: MARZO - 2020



EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

TRAMO: II
MUYUPAMPA - IPATI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO-IPATI TRAMO II : MUYUPAMPA-IPATI
RUTA: N° 6 de la Red Fundamental de Carreteras de Bolivia

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
ORGANISMO FINANCIADOR: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ
CONTRATO: ABC N° 116 / 15 GNT - SCT - OBR - CAF
CONTRATO CESIÓN: ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: ABC N° 699 / 13 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2: ABC N° 559 / 16 GCH - MOD - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE CESIÓN: MODIFICATORIO N° 1 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE CESIÓN: MODIFICATORIO N° 2 - ABC N° 38 / 19 GCH - OBR - CAF
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN: N° ABC/PC/108/2014
PROCESO DE CONTRATACIÓN: LPI N° 036/2014 - CUCE: 14-0291-00-502210-1-1

CERTIFICADO N°: 54
MES: Marzo de 2020
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
DIRECCIÓN: Avenida Brasil N° 1636, Zona Miraflores
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2244524 / (591-2) 2244624

PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	900	Días Calendario	
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2:	295	Días Calendario	
PLAZO ORDEN DE CAMBIO N° 5	115	Días Calendario	
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESIÓN	495	Días Calendario	
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO N°2 DE CESIÓN	125	Días Calendario	
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO:	1930.00	Días Calendario	
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER:	23-mar-15	02-may-19	Días Calendario
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA:	10-jul-18	Días Calendario	
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE OBRA	296	Días Calendario	
PLAZO PENDIENTE DE EJEC. POSTERIOR AL REINICIO DE OBRA	105	Días Calendario	
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO DE CESIÓN:	334	Días Calendario	
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRATO CESIÓN	26-abr-21	Días Calendario	

DESCRIPCIÓN	Bs.
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL:	380.846.000,00
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO 2:	395.297.976,74
MONTO ACTUALIZADO CONTRATO MODIFICATORIO N°1 DE CESIÓN:	418.747.311,72
MONTO VIGENTE DEL CONTRATO:	418.747.311,72
IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C):	268.695.582,32
IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR:	266.342.684,13
IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO:	2.352.898,19
MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (E+F):	782.230,00
MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR:	782.230,00
MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO:	0,00
MULTAS ACUMULADAS POR HITO VERIFICABLE HASTA LA FECHA:	988.464,26
MULTA POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO	-
RETENCIONES POR HITO VERIFICABLE EN EL PRESENTE PERIODO (HITO 13)	-
DEVOLUCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE HITO VERIFICABLE:	-
DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE MES:	470.579,64
MONTO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO DEL PRESENTE MES:	4.382.484,58
IMPORTE POR MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA	7.227.886,76
RESTITUCIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES HASTA LA FECHA	1.260.643,97
RESTITUCIÓN POR ANTICIPO DE MATERIALES PERMANENTES EN EL PERIODO	219.133,00
RETENCIÓN DE 7% CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	164.702,87
Líquido Pagable en el presente Certificado:	1.498.482,68
Saldo Por cobrar a la fecha:	63.222.016,84

CONTROL DE ANTICIPO CARTELLONE	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto anticipo:	76.169.200,00	30.539.226,52	0,00
Monto restituido hasta el mes anterior:	47.648.739,68	-	0,00
Monto restituido en el presente periodo:	0,00	-	0,00
Monto restituido a la fecha:	47.648.739,68	-	0,00
Saldo anticipo:	28.520.460,32	30.539.226,52	0,00

CONTROL DE ANTICIPO EBC	DE OBRA	ESPECIAL	ADICIONAL
Monto Desembolsado:	32.014.618,83	-	7.227.886,76
Monto restituido hasta el mes anterior:	5.619.797,15	-	1.260.643,97
Monto restituido en el presente periodo:	470.579,64	-	219.133,00
Monto restituido a la fecha:	6.090.376,79	-	1.479.776,97
Saldo anticipo:	25.924.242,04	-	5.748.109,79

% de AVANCE FÍSICO	AL MES ANTERIOR:	63,60%
	EN EL PERIODO:	0,56%
	A LA FECHA:	64,17%

% de AVANCE FINANCIERO	AL MES ANTERIOR:	84,55%
	EN EL PERIODO:	0,36%
	A LA FECHA:	84,91%

% de MULTAS Y PENALIDADES	AL MES ANTERIOR:	0,42%
	EN EL PERIODO:	0,00%
	A LA FECHA:	0,42%

Información del Beneficiario SIGEP
Razón Social: EBC CONSTRUCCIÓN CARRETERA MONTEAGUDO - IPATI
Carnet Identidad: 193208025
Banco: Cuenta Única del Tesoro
N° Cuenta: 00587012013

El presente Certificado de Pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda al ABC su pago.

Ing. Robert Escaray A.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA: 17/06/2020

El Fiscal de Obra, aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Hector Jazanos Pinto
FISCAL DE OBRA
FECHA: 31/8/20

El Jefe Técnico de la Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora de acuerdo a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Amy Velasquez Portal
JEFE TÉCNICO REGIONAL CHUQUISACA
FECHA: 27/10/20

La Gerencia Regional toma conocimiento y aprueba la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora acorde a los términos establecidos en los contratos respectivamente y/o pliegos de Especificaciones Técnicas.

Ing. Nelson Gemio Marañon
GERENTE REGIONAL CHUQUISACA a.l.
FECHA: 27/10/20

Son (Bs): Numeral 1.498.482,68

LITERAL: SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 68/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.

Ing. Bernardo Rodríguez Flores
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FECHA: 16/06/20