

**SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100**  
**SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE**  
**CERTIFICADO DE PAGO N° 16**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>TRAMO BN 03</b> | <b>SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE</b> |
|--------------------|---|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>FINANCIAMIENTO:</b>    | TESORO GENERAL DE LA NACION  |
| <b>CONTRATO No.:</b>      | ABC No 882/2018 GBN-OB-R-TGN |
| <b>INVITACION DIRECTA</b> | SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018     |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>CERTIFICADO No.:</b> | <b>16</b>         |
| <b>MES - AÑO:</b>       | <b>octubre-20</b> |
| <b>EMPRESA:</b>         | <b>EBC</b>        |

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Plazo inicial del Contrato:                    | 730      | Días |
| Plazo adicional concedido mediante O.C.        | 278      | Días |
| Plazo adicional concedido mediante O.C.        | 0        | Días |
| Plazo actualizado del Contrato                 | 1008     | Días |
| Fecha Orden de Proceder del contrato vigente:  | 4-dic-18 |      |
| Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder | 697      | días |
| Tiempo remanente del contrato vigente          | 311      | Días |

| DESCRIPCION  | Bs.           |
|--|---------------|
| Monto inicial del Contrato   | 94.811.353,96 |
| Importe de Anticipo  | 18.962.270,79 |
| Importe de Anticipo Especiales   |               |
| Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N°              |               |
| Monto Vigente del Contrato   | 94.811.353,96 |
| Monto Actualizado del Contrato   | 94.811.353,96 |
| A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C)               | 15.661.955,60 |
| B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior               | 14.281.904,05 |
| C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1) | 1.380.051,55  |
| D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes)                       | 276.010,31    |
| E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato                   | 96.603,61     |
| F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)         | 0,00          |
| G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)        | 0,00          |
| H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)                      | 0,00          |
| I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)                          | 0,00          |
| J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado      | 20.547.125,09 |
| K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior                                   | 0,00          |
| L Liquido pagable en el presente mes (i)                                       | 1.007.437,63  |
| M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L)                                    | 0,00          |

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| <b>% DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO</b><br>(respecto al monto actualizado del contrato) | AL MES ANTERIOR | 15,06% |
|  | EN EL PERIODO   | 1,46%  |
|  | A LA FECHA      | 16,52% |
| <b>% DE AVANCE FINANCIERO</b><br>(valores pagados a los contratistas)                        | AL MES ANTERIOR | 31,00% |
|  | EN EL PERIODO   | 1,06%  |
|  | A LA FECHA      | 32,06% |
| <b>% DE MULTAS Y PENALIDADES</b><br>(respecto al monto vigente del contrato)                 | AL MES ANTERIOR | 0,00%  |
|  | EN EL PERIODO   | 0,00%  |
|  | A LA FECHA      | 0,00%  |

|  |  |                            |   |
|--|--|----------------------------|---|
| <b>INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA</b>  |  | <b>SON (Bs.): Numeral:</b> | <b>1.007.437,63</b>   |
| <b>RAZON SOCIAL:</b> EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL<br><b>CARNET DE IDENTIDAD:</b> 4456603<br><b>N° SIGMA:</b> Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587<br><b>NIT:</b> 193208025 | <b>Banco:</b> BANCO UNION S.A.<br><br><b>N° Cuenta:</b> 10000009604451<br><br><b>Tipo de Cta.:</b> Cuenta Fiscal | <b>Literal:</b>            | UN MILLON SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 63/100 BOLIVIANOS |
|  |  |                            |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Ing. Carlos Hipolito Tupa Mamani<br>SUPERINTENDENTE DE OBRA | Ing. Carlos Moreno Cuellar<br>SUPERVISOR | Ing. Eid Morales Moreira<br>FISCAL DE OBRA | Ing. Aldo Burgos Aquim<br>GERENTE REGIONAL ABC-BENI |
| FECHA:  | FECHA:                                   | FECHA:                                     | FECHA:  |