

SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100
SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE
CERTIFICADO DE PAGO N° 12

TRAMO BN 03	SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE
--------------------	---

FINANCIAMIENTO:	TESORO GENERAL DE LA NACION	CERTIFICADO No.:	12
CONTRATO No.:	ABC No 882/2018 GBN-OB-R-TGN	MES - AÑO:	octubre-19
INVITACION DIRECTA	SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018	EMPRESA:	EBC

			DESCRIPCION	Bs.
Plazo inicial del Contrato:	730	Días	Monto inicial del Contrato	94.811.353,96
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días	Importe de Anticipo	18.962.270,79
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días	Importe de Anticipo Especiales	
Plazo actualizado del Contrato	730	Días	Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N°	
Fecha Orden de Proceder del contrato vigente:	4-dic-18		Monto Vigente del Contrato	94.811.353,96
Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder	331	días	Monto Actualizado del Contrato	94.811.353,96
Tiempo remanente del contrato vigente	399	Días	A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C)	11.862.489,76
% DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO (respecto al monto actualizado del contrato)	AL MES ANTERIOR	9,91%	B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior	9.397.486,64
	EN EL PERIODO	2,60%	C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)	2.465.003,12
	A LA FECHA	12,51%	D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes)	493.000,62
			E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato	172.550,22
% DE AVANCE FINANCIERO (valores pagados a los contratistas)	AL MES ANTERIOR	27,24%	F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)	0,00
	EN EL PERIODO	1,90%	G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)	0,00
	A LA FECHA	29,13%	H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)	0,00
			I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)	0,00
% DE MULTAS Y PENALIDADES (respecto al monto vigente del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,00%	J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado	3.954.168,75
	EN EL PERIODO	0,00%	K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior	0,00
	A LA FECHA	0,00%	L Liquido pagable en el presente mes (i)	1.799.452,28
			M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L)	0,00

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA		SON (Bs.): Numeral:	1.799.452,28
RAZON SOCIAL: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL CARNET DE IDENTIDAD: 4456603 N° SIGMA: Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587 NIT: 193208025	Banco: BANCO UNION S.A. N° Cuenta: 10000009604451 Tipo de Cta.: Cuenta Fiscal	Literal:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 28/100 BOLIVIANOS

Ing. Freddy Maydana Yahuita SUPERINTENDENTE DE OBRA	Ing. Carlos Moreno Cuellar SUPERVISOR	Ing. Guevork Ocampo Melgar FISCAL DE OBRA	Ing. Julio Alberto Gutierrez Pers GERENTE REGIONAL ABC-BENI
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA: