

SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100
SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE
CERTIFICADO DE PAGO N° 13

TRAMO BN 03	SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE
--------------------	---

FINANCIAMIENTO:	TESORO GENERAL DE LA NACION
CONTRATO No.:	ABC No 882/2018 GBN-OB-R-TGN
INVITACION DIRECTA	SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018

CERTIFICADO No.:	13
MES - AÑO:	noviembre-19
EMPRESA:	EBC

Plazo inicial del Contrato:	730	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días
Plazo actualizado del Contrato	730	Días
Fecha Orden de Proceder del contrato vigente:	4-dic-18	
Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder	362	días
Tiempo remanente del contrato vigente	368	Días

DESCRIPCION	Bs.
Monto inicial del Contrato	94.811.353,96
Importe de Anticipo	18.962.270,79
Importe de Anticipo Especiales	
Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N°	
Monto Vigente del Contrato	94.811.353,96
Monto Actualizado del Contrato	94.811.353,96
A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C)	13.137.345,53
B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior	11.862.489,75
C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)	1.274.855,78
D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes)	254.971,16
E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato	89.239,90
F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)	0,00
G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)	0,00
H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)	0,00
I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)	0,00
J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado	3.954.168,75
K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior	0,00
L Liquido pagable en el presente mes (i)	930.644,72
M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L)	0,00

% DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO (respecto al monto actualizado del contrato)	AL MES ANTERIOR	12,51%
	EN EL PERIODO	1,34%
	A LA FECHA	13,86%
% DE AVANCE FINANCIERO (valores pagados a los contratistas)	AL MES ANTERIOR	29,13%
	EN EL PERIODO	0,98%
	A LA FECHA	30,12%
% DE MULTAS Y PENALIDADES (respecto al monto vigente del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,00%
	EN EL PERIODO	0,00%
	A LA FECHA	0,00%

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA		SON (Bs.): Numeral:	930.644,72
RAZON SOCIAL: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL CARNET DE IDENTIDAD: 4456603 N° SIGMA: Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587 NIT: 193208025	Banco: BANCO UNION S.A. N° Cuenta: 10000009604451 Tipo de Cta.: Cuenta Fiscal	Literal:	NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 72/100 BOLIVIANOS

Ing. Freddy Maydana Yahuita SUPERINTENDENTE DE OBRA	Ing. Carlos Moreno Cuellar SUPERVISOR	Ing. Guevork Ocampo Melgar FISCAL DE OBRA	Ing. Julio Alberto Gutierrez Pers GERENTE REGIONAL ABC-BENI
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA: