

SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 Y 267+100
SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE
CERTIFICADO DE PAGO N° 7

| | |
|--------------------|---|
| TRAMO BN 03 | SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| FINANCIAMIENTO: | TESORO GENERAL DE LA NACION |
| CONTRATO No.: | ABC No 882/2018 GBN-OB-R-TGN |
| INVITACION DIRECTA | SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| CERTIFICADO No.: | 7 |
| MES - AÑO: | mayo-19 |
| EMPRESA: | EBC |

| | | |
|--|----------|------|
| Plazo inicial del Contrato: | 730 | Días |
| Plazo adicional concedido mediante O.C. | 0 | Días |
| Plazo adicional concedido mediante O.C. | 0 | Días |
| Plazo actualizado del Contrato | 730 | Días |
| Fecha Orden de Proceder del contrato vigente: | 4-dic-18 | |
| Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder | 178 | días |
| Tiempo remanente del contrato vigente | 552 | Días |

| DESCRIPCION | Bs. |
|--|---------------------|
| Monto inicial del Contrato | 94.811.353,96 |
| Importe de Anticipo | 18.962.270,79 |
| Importe de Anticipo Especiales | |
| Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N° | |
| Monto Vigente del Contrato | 94.811.353,96 |
| Monto Actualizado del Contrato | 94.811.353,96 |
| A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C) | 5.176.480,26 |
| B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior | 3.779.754,33 |
| C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1) | 1.396.725,93 |
| D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes) | 279.345,19 |
| E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato | 97.770,82 |
| F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente) | 0,00 |
| G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente) | 0,00 |
| H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente) | 0,00 |
| I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado) | 0,00 |
| J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado | 1.396.725,06 |
| K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior | 0,00 |
| L Liquido pagable en el presente mes (i) | 1.019.609,92 |
| M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L) | 0,00 |

| | | |
|--|-----------------|--------|
| % DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO (respecto al monto actualizado del contrato) | AL MES ANTERIOR | 3,99% |
| | EN EL PERIODO | 1,47% |
| | A LA FECHA | 5,46% |
| % DE AVANCE FINANCIERO (valores pagados a los contratistas) | AL MES ANTERIOR | 22,91% |
| | EN EL PERIODO | 1,08% |
| | A LA FECHA | 23,99% |
| % DE MULTAS Y PENALIDADES (respecto al monto vigente del contrato) | AL MES ANTERIOR | 0,00% |
| | EN EL PERIODO | 0,00% |
| | A LA FECHA | 0,00% |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA | | SON (Bs.): Numeral: | 1.019.609,92 |
| RAZON SOCIAL: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL CARNET DE IDENTIDAD: 4456603 N° SIGMA: Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587 NIT: 193208025 | Banco: BANCO UNION S.A. N° Cuenta: 10000009604451 Tipo de Cta.: Cuenta Fiscal | Literal: | UN MILLON DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 92/100 BOLIVIANOS |
| | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Ing. Freddy Maydana Yahuita SUPERINTENDENTE DE OBRA | Ing. Ricardo Roman Herbas SUPERVISOR | Ing. Karla Ximena Canedo Rojas FISCAL DE OBRA | Ing. Fernando Zelada Berbery GERENTE REGIONAL ABC-BENI |
| FECHA: | FECHA: | FECHA: | FECHA: |