

SERVICIO EN EL TRAMO BN03 ENTRE LAS PROGRESIVAS 190+750 HASTA 267+100
SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE
CERTIFICADO DE PAGO

TRAMO BN 03		SAN IGNACIO CR.RT.F03 - MONTE GRANDE DEL APERE	
FINANCIAMIENTO:	TESORO GENERAL DE LA NACION		CERTIFICADO No.: 2
CONTRATO No.:	ABC N° 882/2018 GBN-OB-R-TGN		MES - AÑO: diciembre-18
INVITACION DIRECTA	SIP/GRBN/RPC/CD 001-2018		EMPRESA: EBC

			DESCRIPCION	Bs.
Plazo inicial del Contrato:	730	Días	Monto inicial del Contrato	94.811.353,96
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días	Importe de Anticipo	0,00
Plazo adicional concedido mediante O.C.	0	Días	Importe de Anticipo Especiales	
Plazo actualizado del Contrato	730	Días	Modificación al monto vigente concedido mediante O.C. y/o C.M. N°	
Fecha Orden de Proceder del contrato vigente:	4-dic-18		Monto Vigente del Contrato	94.811.353,96
Tiempo transcurrido desde la Orden de Proceder	28	días	Monto Actualizado del Contrato	94.811.353,96
Tiempo remanente del contrato vigente	702	Días	A Importe del trabajo ejecutado y acumulado hasta la fecha (B+C)	584.762,21
% DE AVANCE FISICO TOTAL DEL SERVICIO (respecto al monto actualizado del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,00%	B Importe de trabajo ejecutado y acumulado hasta el mes anterior	0,00
	EN EL PERIODO	0,62%	C Importe de trabajo ejecutado en el presente periodo (mes) (Formulario SAM 1)	584.762,21
	A LA FECHA	0,62%	D Deducciones por restitución de Anticipo (presente Mes)	116.952,44
			E Retencion del 7 % por Garantia de Cumplimiento de Contrato	40.933,35
% DE AVANCE FINANCIERO (valores pagados a los contratistas)	AL MES ANTERIOR	20,00%	F Multas y Penalidades acumuladas hasta la fecha (G+H) (Monto vigente)	0,00
	EN EL PERIODO	0,45%	G Multas y Penalidades acumuladas hasta el mes anterior (Monto vigente)	0,00
	A LA FECHA	20,45%	H Multas y Penalidades en el presente mes (Monto vigente)	0,00
			I Multas y Penalidades acumuladas (Monto Actualizado)	0,00
% DE MULTAS Y PENALIDADES (respecto al monto vigente del contrato)	AL MES ANTERIOR	0,00%	J Presupuesto del presente mes correspondiente al Programa Anual Aprobado	630.392,59
	EN EL PERIODO	0,00%	K Saldo por cobrar acumulado al mes anterior	0,00
	A LA FECHA	0,00%	L Liquidado pagable en el presente mes (i)	426.876,42
			M Saldo por cobrar a la fecha (K+C-D-E-H-L)	0,00

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO SIGMA		SON (Bs.): Numeral:	426.876,42
RAZON SOCIAL: EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL CARNET DE IDENTIDAD: 4456603 N° SIGMA: Nro. Doc. 779 - Cód. Ent. 587 NIT: 193208025	Banco: BANCO UNION S.A. N° Cuenta: 10000009604451 Tipo de Cta.: Cuenta Fiscal	Literal:	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 42/100 BOLIVIANOS

Ing. Freddy Maydana Yahuita SUPERINTENDENTE DE OBRA	Ing. Ricardo Roman Herbas SUPERVISOR	Ing. Karla Ximena Canedo Rojas FISCAL DE OBRA	Ing. Fernando Zelada Berbery GERENTE REGIONAL ABC BENI
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA: