

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 11



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CONTRATISTA

CAMPO PAJOSO - YACUIBA

RVF 009

EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

PROYECTO: EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I

CARRETERA:

RUTA:

ORGANISMO CONTRATANTE: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ORGANISMO FINANCIADOR: TESORO GENERAL DE LA NACION CONTRATO: ABC N° 740/19 GNT-SCT-OBR-TGN CONTRATO MODIFICATORIO: ADDENDA CONTRATO:

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 11 CERTIFICADO: DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO2022 CONTRATISTA:

DIRECCION:

MES:

EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL AV. BRASIL N° 1636 MIRAFLORES LA PAZ

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIO PROCESO DE CONTRATACION: CD 003/2019-OFC		TELEFONO/FAX: (591)-2-2244624 2-188100 / 2244524 CORREO: ebc@ebc.gob.bo	
		DESCRIPCION	(BS)
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL	900 Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	122,334,505.81
PLAZO DE CONTRATO AMPLIATORIO	0 Dias	MONTO DE CONTRATO ORIGINAL (\$us) (Tipo de Cambio 6,96 Bs/\$us)	17,576,796.81
PLAZO DE CM N°1 + CM N°2	214 Dias	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	1114 Dias	MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	122,334,505.81
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO	1114 Dias	MONTO VIGENTE DEL CONTRATO	122,334,505.81
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	10/8/2019	(A) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	6,502,592.75
FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS	10/8/2019	(B) IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	5,744,637.91
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA	27/8/2022	(C) IMPORTE SERVICIO DEL PRESENTE MES	757,954.84
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO 933.00 Dias		(D) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	-
CONTROL DE A		(E) MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	
Monto desembolsado	24,466,901.16 100% %	(F) MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO	
Monto restituido hasta el mes anterior	1,148,927.58 4.70% %	(G) MULTAS Y/O DEDUCCIONES/ PENALIDADES ACUMULADAS	
Monto restituido en el presente periodo	151,590.97 0.62% %	(H) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	455,181.49
Monto restituido a la fecha	1,300,518.55 5.32% %	(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR	402,124.65
Saldo anticipo	23,166,382.61 94.68% %	(J) RETENCION POR GARANTIA CONTRATO (7%) EN EL PRESENTE MES	53,056.84
Saldo afficipo	23,100,362.01 34.06/6 //	(K) DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO	33,030.84
% de AVANCE FISICO			
% de AVANCE FISICO	AL MES ANTERIOR 4.70% %	(L) PRESUPUESTO DEL PRESENTE MES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ANUAL APROBADO	
	EN EL PERIODO 0.62% %	(M) DEDUCCION DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE PERIODO (20%)	151,590.97
	A LA FECHA 5.32% %		
		Liquido pagable en el presente certificado	553,307.03
		Saldo por cobrar a la fecha	115,831,913.06
% de AVANCE FINANCIERO	AL MES ANTERIOR 23.43 %		
	EN EL PERIODO 0.45 %	Numeral Son (BS.): 553,307.03	
	A LA FECHA 23.88 %	QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE 03/100 BOLIVIANOS	
% de MULTAS Y PENALIDADES	AL MES ANTERIOR % EN EL PERIODO % A LA FECHA %	La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas El presente certificado de pago ha sido aprobado por el Supervisor, verificando con juntas efectuadas por el contratista en cumplimiento de lo estipulado en el habiendo establecido también que los equipos y materiales fueron provistos o previsiones del cronograma de obra y contrativa de la contrativa de contrativa de la contrativ	o las mediciones a y la supervisión l contrato, servicios, conforme a que la calidad del
Información del Beneficiario SIGMA Razón social EBC Carnet Identidad NIT 193208025 N° SIGMA 779	Banco UNION S.A. No.cuenta 1000009604451 Tipo de cta. Cuenta Fiscal	Ing. Mario S. Condori Flores SUPERINTENDENTE DE OBRA EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL FECHA:	Tapia TO /ÍA YACUIBA –
La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisora se lleven a término exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivos y/o Pliegos de Especificaciones Técnicas.	"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento c la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la	"Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los Contratos de Obra y de la Supervisión, por lo que procedimentalemente corresponde el	ido que en la cado la normativa
Ing. Eyber Lopez FISCAL DE OBRA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS FECHA:/	Ing. Luis E. Valdez Nieto INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERA FECHA://	Ing. Javier Lezana Hidalgo Ing. Marco A. Ortíz Tapi JEFE TECNICO GERENTE REGIONAL ABC T ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE C FECHA://	TARIJA CARRETERAS